



ZACATECAS

**PRÉSIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**

No. DE CONTRATO: PMZ-FISM-08/2022

CONTRATISTA: ING. LUIS ARTURO PUENTE MAJLORGA

R. F. C. PUML931118747

En el Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 11:20 a.m horas del día 28 de marzo del año 2023 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

"CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS ADICIONALES EN DIFERENTES ZAP DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC (SEGUNDA ETAPA)"

los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 145 y 153, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios y 131, 132 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del contratista:

Contratista o Representante legal:


ING. LUIS ARTURO PUENTE MAJLORGA

Por parte del Comité de obra:

Nombre


JUAN CARLOS DIAZ
JUAN CARLOS DIAZ G.

Martina Villanueva Niencia

Jose Osvaldo Alvarado P.

Por parte del Residente

Nombre


ARQ. JULIO ALBERTO ORTIZ DUARTE

Los representantes estatales, municipales y comité de obra reciben satisfactoriamente los trabajos realizados consistentes en:

TRAZO Y NIVELACIÓN (15.37 M2), EXCAVACIÓN (11.04 M3), RELLENO DE TEPETATE (1.14 M3), ACARREO DE ESCOMBRO EN BOTE (13 M3), ACARREO EN CAMIÓN (13 M3), PLANTILLA (12.62 M2), CIMENTACIÓN (5.48 M3), CADENA (26.44 M), CASTILLO (41.25 M), FIRME (11.83 M2), MURO (52.63 M2), LOSA (11.40 M2), APLANADO FINO (115.79 M2), APLANADO EN YESO (11.83 M2), PRETEL (24.64 M), ENTORTADO (11.40 M2), CHAFLÁN (24.64 M), RECUBRIMIENTO DE AZULEJO (18.97 M2), PISO VITROPISO (11.83 M2), IMPERMEABILIZACIÓN (11.40 M2), PINTURA (108.65 M2), LAVABOS (3 PZAS), W.C (3 PZAS), COLADERA (3 PZAS), TINACO (3 PZAS), REGADERA (3 PZAS), BASE METÁLICA (3 PZAS), PUERTA (3 PZAS), VENTANA (3 PZAS), PLACA ALUSIVA (3 PZAS), LIMPIEZA (15.37 M2)



ZACATECAS

En la Colonia: Diferentes ZAP del municipio

Modalidad de contratación: Adjudicacion Directa

Importe del contrato (I. V. A. incluido): \$272,842.80 Con letra: SON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

Fianza de Anticipo: \$81,852.84 Con letra: SON OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.

Fianza de Cumplimiento: \$27,284.28 Con letra: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OSCHENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.

Fianza de Vicios ocultos \$27,284.28 Con letra: VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS OSCHENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.

1121-17941-5

Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA: INICIO: 22/12/2022 TERMINO: 31/01/2023

Periodo real de ejecución de la obra:

FECHA: INICIO: 30/01/2023 TERMINO: 10/03/2023

Número de Convenio Modificatorio: _____

Causa(s) de la modificación: POR ENTREGA DE ANTICIPO

Importe final autorizado: \$272,842.80 Con letra: SON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

No. De estimación	Periodo de ejecución	Importe con I. V. A.	Importe con letra	Observaciones
Anticipo		\$81,852.84	SON OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N.	
Estimación 1	22/12/2022 - 04/02/2023	\$174,503.80	CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TRES PESOS 80/100 M.N.	
Estimación 2	05/02/2023 - 07/03/2023	\$98,339.00	NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 0/100 M.N.	
Importe total de estimaciones		\$272,842.80	SON DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.	



Inversión ejercida:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2022	\$272,842.80			\$272,842.80

El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.


El contratista Ing. Luis Arturo Puente Mañorga y el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac. declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.


Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida por la instancia ejecutora, quien a su vez hace entrega al organo operador através de sus representantes quien a partir de la fecha se encargara de su operacion y mantenimiento.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 149 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos, para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes, enteradas en su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

Por la Instancia Ejecutora


 Arq. Luis Mario Báez Vásquez
 Secretario de Obras Públicas Municipales


 L.C. Sebastián Miguel Duran Reyes
 Jefe de la Unidad de Supervisión


Arq. Julio Alberto Ortiz Duarte
 Residente Municipal

Por la Empresa


 Ing. Luis Arturo Puente Mañorga
 Contratista o Representante legal


 Luis Arturo Puente Mañorga
 Residente

Vo. Bo.


 Por el Organó Interno de Control

La firma de la presente no exenta de futuras revisiones

Dora Osvaldo...
Martina Villaverde



ZACATECAS

JUAN CARLOS MORA GONZALEZ

BENEFICIARIO

Martina Villarreal

BENEFICIARIO

Jose Osvaldo Alvarado P.

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO

BENEFICIARIO