



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APARTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)

No. DE CONTRATO: PMZ-FISM-06/2022
CONTRATISTA: ING. ALFREDO DAVILA TREJO
R. F. C. DATA710709RQ6

En la colonia Italia, del Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 10:00 horas del día 08 de febrero de 2023 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

•AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO ITALIA (4 POSTES EN LA CALLE LECCE PARA BENEFICIAR A 9 VIVIENDAS).

los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 145 y 153, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios y 131, 132 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del contratista:

Contratista o Representante legal:

ING. ALFREDO DAVILA TREJO

Por parte de NORMATIVA (N/A):

Nombre

Por parte de beneficiarios

Por parte del Residente

Nombre

ING. ELISEO ALVARADO RODRÍGUEZ

Los representantes estatales, municipales y beneficiario **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA A BASE DE UNA SUB-ESTACIÓN DE 25 KVA, CON CUATRO POSTES DE 12 M DE ALTURA Y UN POSTE DE 9 M COMO RETENIDA PARA EL TRAMO FLOJO, UN FOTOCONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO, 4 LUMINARIAS TECNOLIGIA LED DE 70 WATTS.



En la Colonia: Italia del municipio de Zacatecas, Zac.

Modalidad de contratación: ADJUDICACION DIRECTA

Importe del contrato (I. V. A. incluido): \$345,957.65 Con letra: Trescientos cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete pesos 65/100 M N

Fianza de Anticipo: n/a Con letra: n/a
n/a

Fianza de Cumplimiento: \$34,595.76 Con letra: Treinta y cuatro mil quinientos noventa y cinco pesos 76/100 M.N.

BKY-0004-0121998

Fianza de Vicios ocultos \$34,595.76 Con letra: Treinta y cuatro mil quinientos noventa y cinco pesos 76/100 M.N.

BKY-0004-0139485

Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA: INICIO: 29/09/2022 TERMINO: 20/12/2022

Periodo real de ejecución de la obra:

FECHA: INICIO: 29/09/2022 TERMINO: 20/12/2022

Número de Convenio Modificatorio: _____

Causa(s) de la modificación: _____

Importe final autorizado: \$345,957.65 Con letra: Trescientos cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete pesos 65/100 M.N.

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

No. De estimación	Periodo de ejecución	Importe con I. V. A.	Importe con letra	Observaciones
Anticipo		n/a	n/a	
Estimación 1		\$280,516.83	Doscientos ochenta mil quinientos dieciseis pesos 81/100 M N	
Estimacion 2		\$31,920.11	Treinta y un mil novecientos veinte pesos 11/100 M N	
Estimacion 3		\$32,119.90	Treinta y dos mil ciento diecinueve pesos 90/100 M N	



Importe total de estimaciones	\$344,556.84	TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N.	
-------------------------------	--------------	--	--

Inversión ejercida:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2022	\$344,556.84			\$344,556.84

El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.

El contratista Ing. Alfredo Davila Trejo y el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac. claran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos, para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

Por la Instancia Ejecutora

Arq. Luis Mario Baez Vasquez
Secretario de Obras Publicas Municipales

Ing. Eliseo Alvarado Rodríguez

Residente del Municipio

L.C. Sebastian Miguel Duran Reyes

Jefe De la Unidad de Supervision



ZACATECAS

Por la Empresa

Ing. Alfredo Dávila Trejo

Contratista o Representante legal

superintendente de la empresa

Por los beneficiarios