



ZACATECAS
Capital de la Transformación

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FIS MDF)

No. DE CONTRATO: PMZ-FISM-08/2022

CONTRATISTA: ARQ. LUIS ARTURO MEDINA GARCÍA

R. F. C. MEGL8905229E2

En la col. filósofos del Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 11:20 a.m horas del día 27 de Enero del año 2023 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

"MANTENIMIENTO DE SANITARIOS EN ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JUAN PABLO GARCÍA ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS ASENTAMIENTO FILÓSOFOS PARA BENEFICIAR A 335 ALUMNOS"

los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 145 y 153, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios y 131, 132 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del contratista:

Contratista o Representante legal:

ARQ. LUIS ARTURO MEDINA GARCÍA

Por parte del Comité de obra:

Por parte del Residente

ARQ. JULIO ALBERTO ORTIZ DUARTE

Los representantes estatales, municipales y comité de obra, **reciben satisfactoriamente** los trabajos

DEMOLICION DE LAMBRINES (184.26M2), DESMANTELAMIENTO DE DEPOSITOS PARA WC (10PZAS), RETIRO DE WC (10PZAS), PISO VITROPISO (42.41M2), RECUBRIMIENTO A BASE DE AZULEJO (141.85 M2), COLOCACION DE CODO DE EXTENSION (8PZAS), COLOCACION DE PALANCA ACCIONADORA (8PZAS), COLOCACION DE WC EXISTENTE (10PZAS), COLOCACION DE LLAVE MEZCLADORA (4PZAS), REPELLADO EN MUROS (139.40M2), COLOCACION DE LAVABOS CON RECUPERACION (4PZAS) COLOCACION DE BARRAS PARA DISCAPACITADOS (4PZAS), PINTURA ESMALTE (25M2) PINTURA VINILICA (142M2) LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (184 M2)

En la Colonia: Filósofos Zacatecas, Zac.

Modalidad de contratación: Adjudicación Directa

Importe del contrato (I. V. A. incluido): \$187,072.71 Con letra: SON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N

Fianza de Anticipo: \$56,121.80 Con letra: SON CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS 80/100 M.N

Fianza de Cumplimiento: \$18,707.27 Con letra: SON DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 27/100 M.N

Fianza de Vicios ocultos \$18,707.27 Con letra: SON DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS 27/100 M.N

2758834

Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA: INICIO: 29/09/2022 TERMINO: 20/12/2022

Periodo real de ejecución de la obra:

FECHA: INICIO: 11/11/2022 TERMINO: 18/01/2023

Número de Convenio Modificatorio: _____

Causa(s) de la modificación: TARDIA EN ENTREGA DE ANTICIPO

Importe final autorizado: \$187,072.71 Con letra: SON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

No. De estimación	Periodo de ejecución	Importe con I. V. A.	Importe con letra	Observaciones
Anticipo		\$56,121.80	SON CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTIÚN PESOS 80/100 M.N	
Estimación 1	11 NOV - 24 NOV	\$43,511.81	CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS ONCE PESOS 81/100 M.N	
Estimación 2	11 NOV - 24 NOV	\$81,411.15	OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 15/100 M.N	
Estimación 3	25 NOV-14 DIC	\$32,825.26	TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 26/100 M.N	
Estimación 4 y finiquito	15 DIC - 18 DIC 2023	\$29,324.49	VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 49/100 M.N	
Importe total de estimaciones		\$187,072.71	SON CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y DOS PESOS 71/100 M.N	



Inversión ejercida:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2022	\$187,072.71			\$187,072.71


El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.

El contratista Arq. Luis Arturo Medina Gracia y el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac. declaran, Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida por la instancia ejecutora, quien a su vez hace entrega al órgano operador a través de sus representantes quien a partir de la fecha se encargara de su operación y mantenimiento.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 149 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.


Leída la presente por las partes, enteradas en su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

Por la Instancia Ejecutora


Arq. Luis Mario Báez Vásquez
Secretario de Obras Públicas Municipales


Mtra. Cecilia Monjaraz Frausto
Secretaria de Desarrollo Social


L.C. Sebastián Miguel Duran Reyes
Jefe De la Unidad de Supervisión


Arq. Julio Alberto Ortiz Duarte
Residente del municipio

Por la Empresa


Arq. Luis Arturo Medina Garcia
Contratista o Representante legal


Residente


Vo. Bo.

Por el Órgano Interno de Control

La firma de la presente no exenta de futuras revisiones

