



ZACATECAS  
GOBIERNO DEL ESTADO

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF)**

No. DE CONTRATO: PMZ-FISM-05/2022

CONTRATISTA: C. SALVADOR GALVAN LÓPEZ

R. F. C. GALS5904258W1

En diferentes zap Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 13:20 horas del día 15 de Diciembre del año 2022 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

**CONSTRUCCIÓN DE CUÁRTOS ADICIONALES EN DIFERENTES ZAP DEL MUNICIPIO DE ZACATECAS, ZAC**

los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 145 y 153, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios y 131, 132 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del contratista:

Contratista o Representante legal:

C. SALVADOR GALVAN LÓPEZ

Por parte del Comité de obra:

Nombre

Por parte del Residente

Nombre

ARQ. JULIO ALBERTO ORTIZ DUARTE

Los representantes estatales, municipales y comité de obra, reciben satisfactoriamente los trabajos realizados consistentes en:

LIMPIA Y DESENRAICE (119.64M2), TRAZO Y NIVELACION (119.64M2). EXCAVACIONES (31M3), RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL INERTE TEPETATE (9.96M3), PLANTILLA DE CONCRETO (60.58M2), CIMENTACION DE MAMPOSTERIA (33.53M3), ANCLAJE DE CASTILLO (48PZA), CADENA DE CIMENTACION (131.14M), CASTILLO DE CONCRETO (124.85M), MURO DE TABIQUE (265.56M2), FIRME DE CONCRETO (146.73M2), CADENA DE CERRAMIENTO (134.44M), LOSA ALIGERADA (99.59M2), ENTORTADO (99.59M2), PRETIL (19.18 M2), CHAFLAN (127.64M), APLANADO FINO (590.02M2), APLANADO DE YESO (99.63M2), PINTURA VINILICA (698.67 M2), IMPERMEABILIZACION (99.63M2), PUERTA EXTERIOR MULTIPANEL (10PZAS), VENTANA DE ALUMINIO ANODIZAOO (10PZAS), SALIDA DE CENTRO INCANDESCENTE (10SAL), SALIDA PARA CONTACTO (10SAL), COLOCACION TUBO P.V.C (12M), LIMPIEZA GENERAL (119.70M2), PLACAS ALUSIVAS (10PZAS)



ZACATECAS  
 GOBIERNO DEL ESTADO

En diferentes zap del municipio de Zacatecas, Zac.

Modalidad de contratación: Adjudicacion Directa

Importe del contrato (I. V. A. incluido): \$947,141.51 Con letra: SON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.

Fianza de Anticipo: \$284,142.44 Con letra: SON DOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 44/100

Fianza de Cumplimiento: \$94,714.15 Con letra: SON NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 15/100 M.N

Fianza de Vicios ocultos \$94,714.15 Con letra: SON NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 15/100 M.N

5006-00199-0

Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA: INICIO: 29/09/2022 TERMINO: 20/12/2022

Periodo real de ejecución de la obra:

FECHA: INICIO: 03/10/2022 TERMINO: 14/12/2022

Número de Convenio Modificatorio: N.A.

Causa(s) de la modificación: N.A.

Importe final autorizado: \$947,141.51 Con letra: SON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

No. De estimación	Periodo de ejecución	Importe con I. V. A.	Importe con letra	Observaciones
Anticipo		N/A		
Estimación 1	29/09/2022 AL 18/11/2022	\$482,923.98	SON CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 98/100 M.N	
Estimación 2	19/11/2022 AL 16/12/2022	\$443,420.91	SON CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 91/100 M.N	
Estimación 3 y finiquito	16/12/2022 AL 20/12/2022	\$20,796.62	SON VEINTE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 62/100 M.N	
Importe total de estimaciones		\$947,141.51	SON NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.	



ZACATECAS  
Capital del Estado

**Inversión ejercida:**

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2022	\$947,141.51			\$947,141.51


El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.


El contratista C. Salvador Galvan López y el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac. declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.


Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida por la instancia ejecutora, quien a su vez hace entrega al organo operador através de sus representantes quien a partir de la fecha se encargara de su operacion v mantenimiento.


Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 149 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.


Leída la presente por las partes, enteradas en su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

  
 Arq. Julio Alberto Ortiz Duarte  
 Residente del Municipio

  
 L.C. Sebastián Miguel Duran Reyes  
 Enc. De la Unidad de Supervisión

  
 Arq. Luis Mario Báez Vásquez  
 Secretario de Obras Públicas Municipales

  
 C. Salvador Galvan López  
 Contratista o Representante legal

  
 Residente

Vo. Bo.

Por el Órgano Interno de Control



ZACATECAS  
Capital del Estado

~~Samuel Carlos de Haro Samal Carberde H.~~  
Miguel Hidalgo **BENEFICIARIO**  
Alameda # 1 calle = Santa Cruz

\_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO**

\_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO**

\_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO**

\_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO**

~~martin Lopez V~~  
MARTIN LOPEZ VILLEGAS **BENEFICIARIO**  
SOLEDAD, CALLE HIDALGO #18

\_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO**

\_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO**

\_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO**

\_\_\_\_\_  
**BENEFICIARIO**