



ZACATECAS
Capital del Estado y del Bajío

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE INVERSION PÚBLICA MUNICIPAL

No. DE CONTRATO: PMZ-FIPM-02/2023

CONTRATISTA: ARQ. YOLANDA HEDIT HERNÁNDEZ TORRES

R. F. C. HETY780402BE9

En la Col. Minera del Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 10:20 a.m horas del día 8 de Junio del año 2023 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:


"REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE PREVENCIÓN CONTRA EL DELITO EN LA COL. MINERA, ZACATECAS, ZAC"

los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y **la entrega formal de la obra** por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 145 y 153, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios y 131, 132 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del contratista:

Contratista o Representante legal:


ARQ. YOLANDA HEDIT HERNÁNDEZ TORRES

Por parte del Comité de obra:



Por parte del Residente


ARQ. JULIO ALBERTO ORTIZ DUARTE

Los representantes estatales, municipales y comité de obra, **reciben satisfactoriamente** los trabajos

DEMOLICION DE IMPERMEABILIZACION (466.69 M2), SISTEMA DE IMPERBEABILIZACION PREFABRICADO FLEXO NANO 3.5MM (466.69 M2), SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO DE 100 MM (7.72 M), SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 87 GRADOS (2 PZAS); SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CODO DE 45 GRADOS (2 PZAS), RETIRO DE WC EXISTENTE (1 PZA), COLOCACION WC EXISTENTE (1 PZA), SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS Y HERRAJES (4 PZAS), SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO CLARO DE 9MM (2.05 M2), SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ESMALTE (59.88 M2), SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA (137.1221 M2), DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO (5 M2), EXCAVACION EN ZANJA TERRENO TIPO B (0.94 M3), SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE TEPETATE (0.86 M3); FIRME DE CONCRETO (2.32 M2), ACARREO DE MATERIALES (1.76 M3), LIMPIEZA GENERAL (141.30 M2), CHAFLAN DE 10X10 (87.37M), APLANADO FINO (3.71 M2), DESMONTAJE Y COLOCACION DE TINACO (1 PZA), RETIRO DE VIDRIO ESTRELLADO (1 PZA).



En la Colonia: Minera de Zacatecas. Zac

Modalidad de contratación: Adjudicación Directa

Importe del contrato (I. V. A. incluido): \$349,131.89 Con letra: SON TRESCIENTOS CUARETA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N

Fianza de Anticipo: \$104,739.56 Con letra: SON CIENTO CUATRO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N

2770682

Fianza de Cumplimiento: \$34,913.18 Con letra: SON TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 18/100 M.N

2770670

Fianza de Vicios ocultos \$34,913.18 Con letra: SON TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 18/100 M.N

2794247

Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA: INICIO: 06/03/2023 TERMINO: 19/04/2023

Periodo real de ejecución de la obra:

FECHA: INICIO: 04/04/2023 TERMINO: 18/05/2023

Número de Convenio Modificatorio: _____

Causa(s) de la modificación: ENTREGA TARDIA DE ANTICIPO

Importe final autorizado: \$349,131.89 Con letra: SON TRESCIENTOS CUARETA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

No. De estimación	Periodo de ejecución	Importe con I. V. A.	Importe con letra	Observaciones
Anticipo		\$104,739.56	SON CIENTO CUATRO MIL SETESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N	
Estimación 1	04 AL 19 DE ABRIL	\$256,220.46	SON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTE	
Estimación 2 y finiquito	19 ABRIL AL 18 MAYO	\$92,911.43	SON NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 43/100 M.N	
Importe total de estimaciones		\$349,131.89	SON TRESCIENTOS CUARETA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN PESOS 89/100 M.N	

Inversión ejercida:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2023	\$349,131.89			\$349,131.89

El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.

El contratista Arq. Yolanda Hedit Hernández Torres y el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida por la instancia ejecutora, quien a su vez hace entrega al órgano operador a través de sus representantes quien a partir de la fecha se encargara de su operación y mantenimiento.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 149 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos, para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes, enteradas en su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

Por la Instancia Ejecutora



Arq. Luis Mario Báez Vásquez
 Secretario de Obras Públicas Municipales



L.C. Sebastián Miguel Duran Reyes
 Enc. De la Unidad de Supervisión



Arq. Julio Albero Ortiz Duarte
 Supervisor de Obra

Por la Empresa




Arq. Yolanda Hedit Hernández Torres
 Contratista o Representante legal



Ing. Jose Arnaldo Baltazar
 Residente

Vo. Bo.



Por el Órgano Interno de Control

NOTA: La firma de la presente acta no exime de futuras revisiones por esta
 O.I.C.