



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**Y DEMARCACIONES DEL DISTRITO FEDERAL**

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISMUN-05/2023

CONTRATISTA: L.C IVON FABIOLA HERNANDEZ ALVAREZ

R. F. C. MZA850101PK4

En el Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 11:00 a.m horas del día 02 de Octubre del año 2023 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

**"AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EQUILATERO E ISOCELES, FILOSOFOS III."**

los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y **la entrega formal de la obra** por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 145 y 153, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios y 131, 132 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

**Por parte del contratista:**

Contratista o Representante legal:

*Ivon Fabiola Hdez.*  
C. L.C IVON FABIOLA HERNANDEZ ALVAREZ

**Por parte del Comité de obra:**

Nombre

*Lilia Hortencia Rodriguez*  
*Lilia Hortencia R*

**Por parte del Residente**

Nombre

*[Signature]*  
ARQ. JOSE JUAN LUJAN IBARRA

Los representantes estatales, municipales y comité de obra, **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

LETRERO ALUSIVO (1), TRAZO Y NIVELACION (153.23 m2),CORTE EN AMBOS LADOS(81.98 m2), DEMOLICION DE PAVIMENTO(62.27 m3), EXCAVACION EN ZANJA TERRENO TIPO B(30.65 m3), EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO C(122.58 m3), EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO C CON MARTILLO HIDRULICO(15.32 m3), ACARREO DE MATERIALES(79.82 m3), PLANTILLAS BASE ARENA(15.14 M3), ACOSTILLAMIENTO DE TUBO(14.09 M3), RELLENO COMPACTADO(91.58 M3), SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO(230.63.ml), CONSTRUCCION DE ATRAQUES(0.46 m3), SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTADO DE MATERIAL(45.43 m3), PRUEBAS HIDROSTATICAS (2 pza), SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON CAMPANA (2 pza), CAJA DE OPERACION DE VALVULAS (1 pza), SUMINISTRO Y COLOCACION DE EMPAQUE DE NEOPRENO (2 pza), SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORNILLO CON CABEZA HEXAGONAL(12 pza), SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA DE COMPUERTA DE 3" (1 pza), SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD CAMPANA (1 pza), SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTREMIDAD ESPIGA (1 pza), SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE (4 pza), SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 90 GRADOS (2 pza), SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO 45° ( 2 PZA), SUMINISTRO Y COLOCACION DE T.P.C HIDRAULICA (2 PZA), SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA COMBINADA DE ADMISION( 1PZA), TOMA DOMICILIARIA (9 PZA),PISO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO (60.47 m2).



En la Colonia: FILOSOFOS III, ZACATECAS, ZACATECAS

Modalidad de contratación: Adjudicacion Directa

Importe del contrato (I. V. A. incluido): \$249,977.19 Con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.

Fianza de Anticipo: \$74,993.16 Con letra: SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 16/100 M.N.

Fianza de Cumplimiento: \$24,997.71 Con letra: VEITICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N.

Fianza de Vicios ocultos \$24,997.71 Con letra: VEITICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 71/100 M.N. 4595-03801-5

Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato: FECHA: INICIO: 24/04/2022 TERMINO: 22/06/2023

Periodo real de ejecución de la obra: FECHA: INICIO: 15/06/2023 TERMINO: 12/08/2023

Número de Convenio Modificatorio: 15/06/20230 AL 13/08/2023

Causa(s) de la modificación: POR ENTREGA DE ANTICIPO

Importe final autorizado: \$249,977.19 Con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N.

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

Table with 5 columns: No. De estimación, Periodo de ejecución, Importe con I. V. A., Importe con letra, Observaciones. Rows include Anticipo, Estimación 1, and Importe total de estimaciones.

Lilia Hortencia R

I von Fabiola Hdez



ZACATECAS

**Inversión ejercida:**

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2022	\$249,977.19			\$249,977.19

El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.

El contratista C. Salvador Escobedo Ibarquengoytia y el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac. declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida por la instancia ejecutora, quien a su vez hace entrega al organo operador através de sus representantes quien a partir de la fecha se encargara de su operacion y mantenimiento.


Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 149 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes, enteradas en su contenido y alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

**Por la Instancia Ejecutora**



Arq. Luis Mario Báez Vásquez  
 Secretario de Obras Públicas Municipales



L.C. Sebastián Miguel Duran Reyes  
 Jefe de la Unidad de Supervisión



Arq. Jose Juan Lujan Ibarra  
 Residente Municipal

**Por la Empresa**

Lilia Hortencia Rodriguez  
 Lilia Hortencia R

Beneficiario

Ivon Fabiola Hdez  
 L.C. Ivon Fabiola Hernandez Alvarez

Representante legal de la empresa



Vo. Bo.  
 Ing. Armando Carrillo A.  
 Por el Órgano Interno de Control

La firma de la presente no exenta de futuras revisiones por el organo interno de control