



**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**PROGRAMA: FONDO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA**  
**(FREUPE)**

No. DE CONTRATO: PMZ-FREUPE-03/2023

CONTRATISTA: C. MA. DE LOURDES DE ALBA LOPEZ

R. F. C. CAL101006V59

En la colonia la Huerta vieja, del Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 10:00 horas del día 08 de febrero de 2024 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CHABACANO Y CALLE CIRUELO, COL. HUERTA VIEJA, ZACATECAS, ZAC.

Los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y **la entrega formal de la obra** por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 64,66 Y 68, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164,165,166 y 167 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

**Por parte del contratista:**

Contratista o Representante legal:

C. MA. DE LOURDES DE ALBA LOPEZ

**Por parte de NORMATIVA ( N/A):**

Nombre

---

**Por parte de beneficiarios**

---

**Por parte del Residente**

Nombre

ING. ELISEO ALVARADO RODRIGUEZ

Los representantes estatales y municipales, **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

**calle chabacano.** Trazo y nivelacion: 328.30 m2, excavacion en corte: 32.83 m3, afine: 16.42m3, guarnicion de concreto: 93.80 ml, banqueta: 77.93m2, demolicion piso de concreto 74.16 m2, reparacion de toma: 1.0 pza, toma domiciliaria: 2.0 pza, piso de concreto: 328.30 m2, pintura en guarnicion: 89.50 ml, acarrees 1er km: 138.42m3, acarreo sub: 520.46 m3, limpieza: 411.56m2. **calle ciruelo.** Trazo y nivelacion: 699.356 m2, excavacion en corte: 69.9656 m3, afine: 34.97m3, guarnicion de concreto: 170.68 ml, banqueta: 143.96m2, demolicion piso de concreto 64.94 m2, toma domiciliaria: 6.0 pza, piso de concreto: 699.36 m2, pintura en guarnicion: 170.68 ml, acarrees 1er km: 177.81m3, acarreo sub: 720.76 m3, limpieza: 720.76m2.

**En la Colonia:** Huerta vieja, municipio de Zacatecas, Zac.

**Modalidad de contratación:** licitación por invitación a cuando menos tres personas

**Importe del contrato (I. V. A. incluido):** \$1,080,999.99 Con letra: Un millón ochenta mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.

**Fianza de Anticipo:** \$324,300.00 Con letra: Trescientos veinticuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.

BKY-0016-0148591

**Fianza de Cumplimiento:** \$108,099.99 Con letra: Ciento ocho mil noventa y nueve pesos 99/100 M.N.

BKY-0016-0148592

**Fianza de Vicios Ocultos:** \$108,099.99 Con letra: Ciento ocho mil noventa y nueve pesos 99/100 M.N.

BKY-0016-0181648

**Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:**

FECHA: INICIO: 01/05/2023 TERMINO: 30/06/2023

**Periodo real de ejecución de la obra:**

FECHA: INICIO: 03/06/2023 TERMINO: 02/08/2023

**Número de Convenio Modificadorio:** \_\_\_\_\_

**Causa(s) de la modificación:** Diferimiento de anticipo

**Importe final autorizado:** \$1,080,999.99 Con letra: Un millón ochenta mil novecientos noventa y nueve pesos 99/100 M.N.

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

No. De estimación	Periodo de ejecución	Importe con I. V. A.	Importe con letra	Observaciones
Anticipo		\$324,300.00	Trescientos veinticuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.	
Estimación 1		\$706,764.16	Setecientos seis mil setecientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.	
Estimación 2		\$213,066.50	Doscientos trece mil sesenta y seis pesos 50/100 M.N.	
Importe total de estimaciones		\$919,830.66	Novcientos diecinueve mil ochocientos treinta pesos 66/100 M.N.	





ZACATECAS  
Capital de la Transformación

**Inversión ejercida:**

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2023				\$919,830.66

El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.

El contratista C. Ma. de Lourdes de Alba López y el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac. claran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

**Por la Instancia Ejecutora**

Arq. Luis Mario Báez Vásquez

**Secretario de Obras Públicas Municipales**

Ing. Eliseo Alvarado Rodríguez

**Residente del Municipio**

L.C. Sebastián Miguel Durán Reyes

**Jefe De la Unidad de Supervisión**



ZACATECAS  
Capital de la Transformación

**Por la Empresa**

  
~~Ma. De Lourdes De Alba López~~

**Contratista o Representante legal**

  
~~Arq. Jose Luis Aguilera De Alba~~

**superintendente de la empresa**

  
  
  
  
Nota: La firma de esta acta no exime de futuras revisiones del Órgano Interno de Control.