

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARÍA:	DEL AGUA
DIRECCIÓN:	DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.
CONTRATO:	No. FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023
CONTRATISTA:	ING. ARMANDO NAÑEZ BUGARÍN

1.- Lugar, hora y fecha: Zacatecas, Zac., siendo las 12:00 horas del 21 de marzo de 2024 en la sala de juntas de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente en Circuito Cerro del Gato Edificio "F" Ciudad Administrativa. Se reunieron la **Dra. Susana Rodríguez Márquez**, Secretaria de Agua y Medio Ambiente, el **Ing. Arturo Rodríguez López**, Subsecretario del Agua, la **Arq. Susana Alejandra Juárez González**, Directora de Infraestructura, el **Ing. Roberto Durán Ruíz**, Encargado del Departamento de Construcción, el **Ing. Luis Raúl Rentería Barajas**, Residente de obra y por otra parte el Ing. Armando Nañez Bugarín administrador único la empresa del mismo nombre para llevar a cabo la siguiente diligencia -----

2.- Descripción de los trabajos realizados. - Los principales trabajos que se realizaron consistieron básicamente en desarrollar los siguientes conceptos:

Descripción de la Obra:

- LETRERO CARRETERO.
- INSTALACION Y PRUEBA DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO 16" DE DIAMETRO. Cantidad: 922.82 ML INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, CORTE Y DEMOLICIONES DE PISO, EXCAVACIONES, PLANTILLAS Y RELLENOS, ACARREOS.
- INTERCONEXIONES DE RED DE ATARJEAS A COLECTOR
- SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA ACERO GRADO B 20" DE DIAMETRO.
- ENCOFRADO MEDIANTE CONCRETO CICLOPEO
- INSTALACIONES DE POZOS DE VISITA INCLUYE: BROCALES Y TAPAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD. Cantidad: 28 pza.

3.-Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente por conducto de la Dirección de Infraestructura del contrato de obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE COLECTOR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTOS VARIOS, ZAP 1254 Y 1451, TRAMO PEÑAS DE LA VIRGEN- DIAMANTE-JARALILLO, CON 922.82 ML PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES"**. Trabajos efectuados bajo el contrato: **No. FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023**,



Circuito Cerro del Gato, Edificio "F". primer piso.
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.



sarna@zacatecas.gob.mx

(492) 491 50 00
Ext. 34100



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.
CONTRATO: No. FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023
CONTRATISTA: ING. ARMANDO NAÑEZ BUGARÍN

cuyo importe fue de: \$ 5´936,757.59 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 59/ 100 M.N) incluye el impuesto al valor agregado, convenio de ampliación de monto de: \$ 260,988.83 (DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 83/ 100 M.N) incluye el impuesto al valor agregado. Con un monto total de: \$ 6,197,746.42 (SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEITE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 42/ 100 M.N).

4.- Los trabajos son entregados por el Ing. Armando Nañez Bugarín administrador único la empresa del mismo nombre, Una vez verificada la debida terminación de los mismos por el Ing. Luis Raúl Rentería Barajas. El periodo de ejecución de los trabajos contractual inició el 05 de enero del año 2024 con término al 04 de febrero del 2024. Así mismo se celebró convenio de Diferimiento No. FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023, con un periodo de ejecución de 19 de enero de 2024 al 18 de febrero de 2024, Convenio Modificador de Ampliación de Monto No. FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023, con un Monto de \$ 260,988.83 (Doscientos Sesenta Mil Novecientos Ochenta y Ocho Pesos 83/100 m.n.) y Convenio modificador al periodo de ejecución No. FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023 del 19 de febrero del 2024 al 15 de marzo del 2024. El periodo de ejecución real fue del 19 de enero del año 2024 con término al 13 de marzo del 2024.

	NO.	PERIODO	
CONTRATO	FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023	05 de enero del 2024.	Al 04 de febrero del 2024.
CONVENIO DE DIFERIMIENTO	FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023	19 de enero del 2024.	18 de febrero del 2024.
CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE MONTO	FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023	30 de diciembre de 2023	\$260,988.83
CONVENIO MODIFICATORIO DE EJECUCIÓN	FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023	19 de febrero de 2024	15 de marzo de 2024.

 Circuito Cerro del Gato, Edificio "F". primer piso.
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.

 sama@zacatecas.gob.mx

 (492) 491 50 00
Ext. 34100

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARIA: DEL AGUA

DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.

CONTRATO: No. FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023

CONTRATISTA: ING. ARMANDO NAÑEZ BUGARÍN

5.- Estimaciones y anticipo. - Durante el ejercicio del contrato se generaron el anticipo y las estimaciones que se relacionan a continuación:

ANTICIPO	NO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	MONTO DE ESTIMACIÓN CON LETRA
	878DB	09/01/2024	\$ 890,513.64	(OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N)
	18C31D	09/01/2024	\$ 890,513.64	(OCHOCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TRECE PESOS 64/100 M.N)
		TOTAL	\$ 1,781,027.28	UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL VEINTISIETE PESOS 28/100 M.N.

ANTICIPO	NO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	MONTO DE ESTIMACIÓN CON LETRA
ESTIMACIÓN 1	7D0AC	28/02/2024	\$ 332,627.68	(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 68/100 M.N.)
	70830	28/02/2024	\$ 332,627.68	(TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS 68/100 M.N.)

 Circuito Cerro del Gato, Edificio "F". primer piso.
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.

 sama@zacatecas.gob.mx

 (492) 491 50 00
Ext. 34100

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARIA: DEL AGUA

DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.

CONTRATO: No. FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023

CONTRATISTA: ING. ARMANDO NAÑEZ BUGARÍN

ESTIMACIÓN	NO DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	MONTO DE ESTIMACIÓN CON LETRA
ESTIMACIÓN 2	6DBD2	14/03/2024	\$ 402,286.24	(CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)
	FE5C1	14/03/2024	\$ 402,286.24	CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 24/100 M.N.)
ESTIMACIÓN 3 CONVENIO EXTRAORDINARIO	88E0B	14/03/2024	\$ 130,494.41	(CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.)
	715E5	14/03/2024	\$ 130,494.42	(CIENTO TREINTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N.)
ESTIMACIÓN 4 FINIQUITO	E3951	14/03/2024	\$ 2,233,464.88	(DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)
	6C454	14/03/2024	\$ 2,233,464.87	(DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.)
		TOTAL	\$ 6,197,746.42	(SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.)

 Circuito Cerro del Gato, Edificio "F". primer piso.
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.

 sama@zacatecas.gob.mx

 (492) 491 50 00
Ext. 34100

[Handwritten signatures and initials]

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARIA: DEL AGUA

DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.

CONTRATO: No. FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023

CONTRATISTA: ING. ARMANDO NAÑEZ BUGARÍN

6.- En los términos del artículo 145 y 146 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, el artículo 132 de su Reglamento y del contrato que nos ocupa, el contratista declara haber terminado los trabajos y la Secretaria del Agua y Medio Ambiente los recibe físicamente; el contratista entrega también los planos correspondientes a la construcción final, así como la constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la residencia de obra o a la supervisión por parte del contratista, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la realización de los mismos, responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.

La fecha en que se realizara el finiquito el día 21 de marzo del 2024

En cumplimiento del artículo 149 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y los artículos 66 y 68 de su Reglamento, el contratista entrega en este acto la garantía consistente en póliza de fianza por Defectos o Vicios Ocultos de la obra pública, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, de acuerdo con las condiciones contractuales y la legislación aplicable, póliza cuyo número es 2908030 de fecha 21 de marzo del 2024, expedida por SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

La presente acta no implica la liberación alguna de las responsabilidades derivadas o que se pudieran llegar a determinar con posterioridad por las autoridades internas o externas correspondientes.

Cierre del Acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto.



Circuito Cerro del Gato, Edificio "F". primer piso.
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.



sama@zacatecas.gob.mx



(492) 491 50 00
Ext. 34100

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.
CONTRATO: No. FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023
CONTRATISTA: ING. ARMANDO NAÑEZ BUGARÍN

Reciben por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente



Dra. Susana Rodríguez Márquez
SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE



Ing. Arturo Rodríguez López
SUBSECRETARIO DEL AGUA



Arq. Susana Alejandra Juárez González
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA



Circuito Cerro del Gato, Edificio "F". primer piso.
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.



sama@zacatecas.gob.mx



(492) 491 50 00
Ext. 34100



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS

ACTA DE RECEPCION FISICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARIA: DEL AGUA

DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023.

CONTRATO: No. FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023

CONTRATISTA: ING. ARMANDO NAÑEZ BUGARÍN

Ing. Roberto Durán Ruíz
ENC. DEL DEP. DE CONSTRUCCION

Ing. Luis Raúl Rentería Barajas
RESIDENTE DE OBRA

ENTREGA EL CONTRATISTA

Ing. Armando Nañez Bugarín.
ADMINISTRADOR UNICO

Estas firmas corresponden al acta de recepción física de los trabajos del contrato No. FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023, formalizado en fecha 29 de diciembre del 2023, entre la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y el Ing. Armando Nañez Bugarín



Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer piso.
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.



sama@zacatecas.gob.mx



(492) 491 50 00
Ext. 34100



SOFIMEX

Bivá. Adolfo López Mateos No. 1941. Col. Los Alpes Ciudad de México, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-2500
www.sofimex.mx Autorizada por el Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para otorgar seguros de caución y fianzas a título oneroso R.F.C. ASG-950531-01

POLIZA DE FIANZA

FIANZA
2908030
MOVIMIENTO
EMISION
DOCUMENTO
3847619
AGENTE
2460

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN			
MÉRIDA YUCATÁN, A 21 DE MARZO DE 2024			
MONTO DEL MOVIMIENTO	MONTO TOTAL DE LA FIANZA	MONEDA	OFICINA
\$619,774.64	\$619,774.64	PESOS	15

RAMO	SUBRAMO
ADMINISTRATIVAS	OBRA

SOFIMEX INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A. En Ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en los términos de los artículos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta por la suma de:

\$619,774.64 (**SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.**)

\$619,774.64 (SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.)

FIANZA OTORGADA A FAVOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y A SATISFACCIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE.

RA GARANTIZAR POR ING ARMANDO NAÑEZ BUGARIN, CON DOMICILIO EN AVENIDA UNIVERSIDAD NO. 262-12, COL. LA LOMA, ZAC. Y CUN. RFC. NABA-600807-841, LA CANTIDAD DE \$619,774.64 (SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO DE LOS TRABAJOS, LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EL CONTRATISTA Y QUE RESULTEN A SU CUENTA Y RIESGO, DERIVADAS DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS RELATIVOS AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-2023, DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, CON IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS POR \$5'936,757.59 (CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 59/100 M. N.), CUYO OBJETO ES REHABILITACIÓN DE COLECTOR EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTOS VARIOS, ZAP 1254 Y 1451, TRAMO PEÑAS DE LA VIRGEN-DIAMANTE-JARALILLO, CON 922.82 ML PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES, ASI COMO DE SU CONVENIO MODIFICATORIO NUMERO FISE-SAMA-ZAC-LP-E03-I-2023, DE FECHA 30 DE DICIEMBRE DEL 2023 POR UN MONTO \$260,988.83 (DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 83/100 M.N.) QUE SUMADOS A SU MONTO ORIGINAL ARROJA LA CANTIDAD DE \$6,197,746.42 (SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N.). CELEBRADO CON LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE. LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y SU REGLAMENTO. LA COMPAÑÍA AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA QUE: A).- LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO MENCIONADO CON ANTERIORIDAD; B).- LA VIGENCIA DE ESTA FIANZA ES DE 12 (DOCE) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, SIEMPRE QUE DURANTE ESE PERÍODO NO HAYA SURGIDO ALGUNA RESPONSABILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA POR DEFECTOS DE LOS TRABAJOS, VICIOS OCULTOS O CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN EL CONTRATO, POR LO QUE PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, EL CONTRATISTA GARANTIZA LOS MISMOS EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y 95 DE SU REGLAMENTO, POR LO QUE TRANSCURRIDOS LOS 12 (DOCE) MESES, SIN QUE EXISTA RECLAMACIÓN ALGUNA POR PARTE DE LA COMISIÓN, LA FIANZA QUEDARÁ CANCELADA, SIENDO INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I, INCISO h), SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; C).- EN EL CASO DE PRESENTARSE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS O RESPONSABILIDADES NO CUMPLIDAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y DENTRO DEL PLAZO CUBIERTO POR ESTA GARANTÍA, LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE LO HARÁ DEL CONOCIMIENTO DE LA AFIANZADORA, A EFECTO DE QUE LA PRESENTE FIANZA NO SEA CANCELADA Y NOTIFICARÁ POR ESCRITO AL CONTRATISTA, PARA QUE ÉSTE HAGA LAS CORRECCIONES O REPOSICIONES CORRESPONDIENTES, DENTRO DE UN PLAZO MÁXIMO DE 30 (TREINTA) DÍAS NATURALES; TRANSCURRIDO ESTE TÉRMINO SIN QUE SE HAYAN REALIZADO, LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA ESTA FIANZA. SI LA REPARACIÓN REQUIERE DE UN PLAZO MAYOR, EL CONTRATISTA Y LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE, PODRÁN VENIRLO, DEBIENDO CONTINUAR VIGENTE ESTA PÓLIZA DE FIANZA. EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE REALIZARÁ CONFORME A LO DISPUESTO POR LA FRACCIÓN II Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 98 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; D).- LA FIANZA GARANTIZA LA BUENA CALIDAD DE LOS TRABAJOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA, AUN CUANDO PARTE DE ELLOS SE HAYAN SUBCONTRATADO CON LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE; Y, E).- LA INSTITUCIÓN DE FIANZAS ACEPTA EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 282 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, PARA LA EFECTIVIDAD DE LA PRESENTE GARANTÍA, PROCEDIMIENTO AL QUE TAMBIÉN SE SUJETARÁ PARA EL CASO DE COBRO QUE PREVEE EL ARTÍCULO 163 DEL MISMO ORDENAMIENTO LEGAL.

*** FIN DE TEXTO ***

FIRMA
 PAYES REYNOSO KITZIA
 GERENTE DE OFICINA

SELLO DIGITAL

LINEA DE VALIDACIÓN 0602908030+XRWAV

Esta póliza es otorgada en cumplimiento de la Norma Reguladora establecida en el artículo 10 de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, consultable también en www.sofimex.mx. Esta fianza se puede validar en los teléfonos 51802659 - 51812500 o en www.cnsf.gob.mx con la línea de validación 0602908030+XRWAV. En caso de tener alguna duda consulte en los artículos 280 y 219 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la comisión arbitral y la jurisdicción respectiva, para tanto registre las ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a partir del día 01 DE ENERO DE 2021, al 31 DE ENERO DE 2021, y A PARTIR DEL 01 DE FEBRERO DE 2020, con los números CNSF-02000-0101-2020, CNSF-03000-0101-2020, CNSF-04000-0101-2020.



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCION: INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-13-E06-2023
EMPRESA CONTRATISTA: OCTAVIO ROMERO SÁNCHEZ

En la Cabecera Municipal de **de Zacatecas**, correspondiente al **Estado de Zacatecas** siendo las **13:00 horas** del día **19 de abril del 2024**, en el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron: la Dra. Susana Rodríguez Márquez Secretaria del Agua y Medio Ambiente, Ing. Arturo Rodríguez López Subsecretario del Agua, la Arq. Susana Alejandra Juárez González, Directora de Infraestructura, el Ing. Roberto Durán Ruíz, Encargado del Departamento de Construcción, el Ing. Gerardo Revilla Hernández, Residente de obra y por otra parte Octavio Romero Sánchez, en su carácter de Administrador Único de la empresa del mismo nombre, así como los testigos de asistencia que aparecen al final del presente instrumento legal, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la obra denominada:

"CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR Y AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZACATECAS LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO FILÓSOFOS II, ZAP 1555, EN 3 CALLES CON 1134.07 ML, PARA BENEFICIO DE 10 VIVIENDAS."

Con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas, y para ello se hace la siguiente descripción general del mismo, lo anterior con fundamento en los artículos 145 y 146 de la Ley de Obra Públicas y Servicios Relacionados para el Estado, y los Municipios de Zacatecas, además el artículo 132 de su Reglamento.

Ubicación - Localidad:	CABECERA MUNICIPAL.
Municipio:	ZACATECAS, ZACATECAS.
Programa:	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE) 2023
Modalidad de Contratación:	INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
Número de contrato:	FISE-SAMA-ZAC-13-E06-2023
Monto de Contrato:	\$ 3'451,999.98
Nombre de la Empresa:	OCTAVIO ROMERO SÁNCHEZ

PERIODO DE EJECUCIÓN

	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Inicial de Contrato	05	Enero	2024	04	febrero	2024
Real	05	Enero	2024	04	Marzo	2024

(Handwritten signatures and initials)

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCION: INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
(FISE), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-I3-E06-2023
EMPRESA CONTRATISTA: OCTAVIO ROMERO SÁNCHEZ

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS:

Descripción pormenorizada

Construcción de colector

RED DE ALCANTARILLADO

- Suministro e instalación de 1,132.33 ml tubería de PVC de 315 mm (12") Ø serie 20.
Suministro e instalación de 18 ml tubería de acero normal ASTM A-53 315 mm de (12") Ø para cruce de arroyo.

DESCARGAS DOMICILIARIAS.

- Suministro e instalación de 18 descargas con tubería de PVC de 160 mm (6") Ø serie 20.

POZOS DE VISTA

- Construcción de 27 pozos de visita tipo común a diferentes profanidades.

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo trabajos de: "Construcción de Colector y Ampliación de Red de Alcantarillado Sanitario Filósofos II, Zap 1555, en 3 Calles con 1134.07 ml, Para Beneficio de 10 Viviendas. En la Cabecera Municipal de Zacatecas, Zacatecas.", de acuerdo a los periodos formalizados descritos a continuación, y vigentes hasta la terminación.

CONVENIOS MODIFICATORIOS CELEBRADOS

CONCEPTO	No.	PERIODO	
		INICIO	TERMINO
CONTRATO	FISE-SAMA-ZAC-I3-E06-2023	Del 05 de enero del 2024	Al 04 de febrero del 2024
DIFERIMIENTO	FISE-SAMA-ZAC-I3-E06-2023	Del 23 de enero del 2024	Al 22 de febrero del 2024
MODIFICATORIO AL PERIODO	FISE-SAMA-ZAC-I3-E06-2023	Del 23 de febrero del 2024	Al 15 de marzo del 2024

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCION: INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
(FISE), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-13-E06-2023
EMPRESA CONTRATISTA: OCTAVIO ROMERO SÁNCHEZ

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes:

APROBADA:

Número de Oficio	Fecha	Monto	Aportación FISE	SEDESOL SAMA SEFIN ZAC. FISE FAISMUN CJ 182023
COEPLA-OE/11-0136/23	23-nov-23	\$3,472,899.26	\$1,736,449.63	\$1,736,449.63
TOTAL		\$3,472,899.26		

EJERCIDA:

Año Fiscal	Monto	Aportación Federal	SEDESOL SAMA SEFIN ZAC. FISE FAISMUN CJ 182023
2023			
OBRA CIVIL	\$3,472,899.26	\$1,736,449.63	\$1,736,449.63
INDIRECTOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00
INVERSION TOTAL EJERCIDA	\$3,472,899.26	\$1,736,449.63	\$1,736,449.63

ESTIMACIÓN	No DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	MONTO DE ESTIMACIÓN CON LETRA
ANTICIPO	FAC 211 ESTATAL	22/Enero/2024	\$517,799.99	(Quinientos Diecisiete Mil Setecientos Noventa y Nueve Pesos 99/100 M.N.)
	FAC 210 FISE	22/Enero/2024	\$517,799.99	(Quinientos Diecisiete Mil Setecientos Noventa y Nueve Pesos 99/100 M.N.)
TOTAL			\$1'035,599.98	(Un Millón Treinta Cinco Mil Quinientos noventa y Nueve Pesos 98/100 M.N.)

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCION: INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
(FISE), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-I3-E06-2023
EMPRESA CONTRATISTA: OCTAVIO ROMERO SÁNCHEZ

RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

Estimación No.	No. de Factura	Fecha de Factura	Importe Incluye IVA	Importe con Letra
ESTIMACIÓN NO. 1 FISE	222	12/03/2023	\$1,010,031.04	(Un Millón Diez Mil Treinta y Un Pesos 04/100 M.N.)
ESTIMACIÓN NO. 1 ESTATAL	223	12/03/2023	\$1,010,031.04	(Un Millón Diez Mil Treinta y Un Pesos 04/100 M.N.)
ESTIMACIÓN NO. 2 FISE	225	12/03/2023	\$715,968.95	(Setecientos Quince Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 95/100 m.n.)
ESTIMACION NO. 2 ESTATAL	226	12/03/2023	\$715,968.95	(Setecientos Quince Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 95/100 m.n.)
			\$3,451,999.98	(Tres Millones Cuatrocientos Cincuenta y Un Mil Novecientos Noventa y Nueve Pesos 98/100 M.N.)

El Contratista presentó las siguientes fianzas:

Fianzas	Número y fecha de expedición	Monto	Expedida por:
ANTICIPO	3714-07546-1 22-diciembre-2023	\$1'035,599.99	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
CUMPLIMIENTO	3714-07547-0 22-diciembre-2023	\$345,199.99	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

Fianza	Número	Monto	Expedida por:
VICIOS OCULTOS	3714-07616-5 12-marzo-2024	\$345,199.99	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.



Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer piso.
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.



sama@zacatecas.gob.mx



(492) 491 50 00
Ext. 34100

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCION: INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
(FISE), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-13-E06-2023
EMPRESA CONTRATISTA: OCTAVIO ROMERO SÁNCHEZ

La cual será cancelada un año después de la firma del acta correspondiente de acuerdo al Artículo 149 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado, y los Municipios, y los artículos 66 y 68 de su Reglamento, plazo durante el cual, el contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los Vicios Ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega-Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

Así mismo se asientan en la presente, que esta Dependencia recibe los planos correspondientes a la construcción final.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS:

Planos:	<u>Planos Definitivos</u>
Manuales:	<u>N/A</u>
Instructivos:	<u>N/A</u>
Certificados:	<u>N/A</u>
Garantías:	<u>Fianza</u>
Archivos:	<u>Planos Digitalizados</u>

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la **Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)**. Este último será el responsable de entregar para su operación, conservación y mantenimiento a los beneficiarios y autoridades locales de acuerdo al artículo 154 de la Ley que se menciona, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCION: INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
(FISE), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-13-E06-2023
EMPRESA CONTRATISTA: OCTAVIO ROMERO SÁNCHEZ


ENTREGA (CONTRATISTA):


Octavio Romero Sánchez.
ADMINISTRADOR ÚNICO.

Entrega por Parte de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente:


Dra. Susana Rodríguez Márquez
SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE


Ing. Arturo Rodríguez López
SUBSECRETARIO DEL AGUA


Arq. Susana Alejandra Juárez González
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA ADMINISTRATIVA ENTREGA RECEPCION

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCION: INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
(FISE), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-13-E06-2023
EMPRESA CONTRATISTA: OCTAVIO ROMERO SÁNCHEZ


Ing. Roberto Duran Ruiz
**ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION**


Ing. Gerardo Revilla Hernández
RESIDENTE DE OBRA

Recibe por Parte de la Secretaría de Desarrollo Social:


**SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL**

Invitados Especiales:


**JMG. JAIMÉ O DE LUNA,
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA**

"La firma del representante de la
Función Pública del Estado, no
exime de posibles revisiones futuras
de este Órgano de Control"

232905

SECRETARÍA DEL
AGUA Y
MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE ZACATECAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARIA: DEL AGUA

DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO 2023

CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-AD-E09-2023

CONTRATISTA: ARQ. MAURICIO ÁLVAREZ RUELAS

1.- Lugar, hora y fecha: Zacatecas, Zac., siendo las 12:00 horas del 15 de marzo de 2024 en la sala de juntas de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente en Circuito Cerro del Gato Edificio "F" Ciudad Administrativa. Se reunieron la **Dra. Susana Rodríguez Márquez**, Secretaria del Agua y Medio Ambiente, el **Ing. Arturo Rodríguez López**, Subsecretario del Agua, la **Arq. Susana Alejandra Juárez González**, Directora de Infraestructura, el **Ing. Roberto Duran Ruiz**, Encargado del Departamento de Construcción de Agua Potable, el **Ing. Joel Rada Alaníz**, Residente de Obra y por la otra parte el **Arq. Mauricio Álvarez Ruelas**, en su carácter de Administrador Único de la empresa del mismo nombre; para llevar a cabo la siguiente diligencia -----

2.- Descripción de los trabajos realizados. - Los trabajos que se realizaron consistieron básicamente en desarrollar los siguientes conceptos:

RED DE DISTRIBUCIÓN

- Suministro, instalación, junteo y prueba hidrostática de tubería de P.V.C. de 3" de diámetro RD-26 con 985.43 M.L.
- Construcción de 3.00 cajas para válvulas de seccionamiento de 3" de diámetro tipo 2.
- Construcción de 1 cajas para válvulas de seccionamiento de 3" de diámetro tipo 5.
- 2 válvulas compuerta con cuerpo y tapa de hierro dúctil de 3" de diámetro.
- 3 válvulas de admisión y expulsión de aire de ¾" de diámetro.
- 1 Tee con reducción bridada de acero de 14" pulgadas de diámetro.
- 2 juntas dresser de 14" de diámetro.
- 24 espárragos hexagonal y rondanas de 1" de diámetro por 4 ¼" de largo.

TOMAS DOMICILIARIAS

- Suministro e Instalación de 29 tomas domiciliarias.

3.-Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente por conducto de la Dirección de Infraestructura del contrato de obra denominada: **AMPLIACIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA, EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ESPAÑA I, ZAP 1517, CALLES PAMPLONA, BURGOS Y CIUDAD REAL, CON 833.41 ML DE RED DE AGUA PARA BENEFICIO DE 25 VIVIENDAS.** Cuyo importe fue de \$ 727,151.45 (SETECIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESO 45/100 M.N.). | Incluye el Impuesto al valor agregado (IVA)-----

2

(Handwritten signatures and initials)



Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer piso.
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.



(492) 491 50 00
Ext. 34100



sama@zacatecas.gob.mx

SECRETARÍA
DEL AGUA Y
MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-AD-E09-2023
CONTRATISTA: ARQ. MAURICIO ÁLVAREZ RUELAS

4.- Los trabajos son entregados por el contratista Arq. Mauricio Álvarez Ruelas una vez verificada la debida terminación de los mismos por el Ing. Joel Rada Alaníz.
El periodo de ejecución de los trabajos contractual inició el 28 de diciembre del año 2023 con término al 27 de enero del año 2024, así mismo se celebró Convenio de ampliación al periodo de ejecución del 28 de enero al 15 de marzo de 2024. El periodo real fue del 28 de diciembre de 2023 al 13 de marzo 2023

CONCEPTO	No.	PERIODO	
		INICIO	TERMINO
Contrato	FISE-SAMA-ZAC-AD-E09-2023	28 de diciembre de 2023	27 de enero de 2024
Convenio Modificatorio de Ampliación al periodo de ejecución	FISE-SAMA-ZAC-AD-E09-2023	28 de enero de 2024	15 de marzo de 2024

5.- **Estimaciones.** - Durante el ejercicio del contrato se generaron las estimaciones que se relacionan a continuación.

ANTICIPO	No DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	MONTO DE ESTIMACIÓN CON LETRA
ANTICIPO	Folio: fee7b FISE	22-12-2023	\$ 109,072.72	(Ciento Nueve Mil Setenta y Dos Pesos 72/100 M.N)
	Folio: bee7f8 SEDESOL	22-12-2023	\$ 109,072.72	(Ciento Nueve Mil Setenta y Dos Pesos 72/100 M.N)
TOTAL			\$ 218,145.44	(Doscientos Dieciocho Mil Ciento Cuarenta y Cinco Pesos 44/100 M.N)

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-AD-E09-2023
CONTRATISTA: ARQ. MAURICIO ÁLVAREZ RUELAS

ESTIMACIÓN N°	No DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	MONTO DE ESTIMACIÓN CON LETRA
EST. 1)	Folio: aff6e FISE	26-02-2024	\$ 165,728.04	(Ciento Sesenta y Cinco Mil Setecientos Veintiocho Pesos 04/100 M.N.)
	Folio: 4f992 SEDESOL	26-02-2024	\$ 165,727.98	(Ciento Sesenta y Cinco Mil Setecientos Veintisiete Pesos 98/100 M.N.)
EST. 2)	Folio: 11cac FISE	13-03-2024	\$ 150,169.46	(Ciento Cincuenta Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos 46/100 M.N.)
	Folio: 56571 SEDESOL	13-03-2024	\$ 150,169.48	(Ciento Cincuenta Mil Ciento Sesenta y Nueve Pesos 48/100 M.N.)
EST. 3)	Folio: fb326 FISE	13-03-2024	\$ 47,678.22	(Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 22/100 M.N.)
	Serie:70406 SEDESOL	13-03-2024	\$ 47,678.27	Cuarenta y Siete Mil Seiscientos Setenta y Ocho Pesos 27/100 M.N.)
TOTAL			\$ 727,151.45	(Setecientos Veintisiete Mil Ciento Cincuenta y Un Peso 45/100 M.N.)

6.- En los términos del artículo 145 y 146 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, el artículo 132 de su Reglamento y del contrato que nos ocupa, el contratista declara haber terminado los trabajos y la Secretaría del Agua y Medio Ambiente los recibe físicamente; el contratista entrega también los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra o a la supervisión por parte del contratista, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la realización de los mismos, responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-AD-E09-2023
CONTRATISTA: ARQ. MAURICIO ÁLVAREZ RUELAS

La fecha en que se realizará el finiquito de obra será el próximo 15 de marzo del 2024.
En cumplimiento del artículo 149 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los municipios de Zacatecas, el artículo 66 y 68 de su Reglamento, el contratista entrega en este acto la garantía consistente en póliza de fianza por Defectos o Vicios Ocultos de la obra pública, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, de acuerdo con las condiciones contractuales y la legislación aplicable, póliza cuyo número es **4759-00141-7**, de fecha **15 de marzo de 2024**, expedida por Aseguradora ASERTA S.A. de C.V. -----

La presente acta no implica la liberación alguna de las responsabilidades derivadas o que se pudieran llegar a determinar con posterioridad por las autoridades internas o externas correspondientes.


Cierre del Acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 14:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto.

Reciben por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente:


Dra. Susana Rodríguez Márquez
SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE




Ing. Arturo Rodríguez López
SUBSECRETARIO DEL AGUA



Arq. Susana Alejandra Juárez González
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-AD-E09-2023
CONTRATISTA: ARQ. MAURICIO ÁLVAREZ RUELAS



Ing. Roberto Duran Ruiz
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN DE AGUA POTABLE



Ing. Joel Rada Alaníz
RESIDENTE DE OBRA

EMPRESA(CONTRATISTA)



Arq. Mauricio Álvarez Ruelas
ADMINISTRADOR ÚNICO



SECRETARÍA
DEL AGUA Y
MEDIO AMBIENTE

Estas firmas corresponden al acta finiquito de obra del contrato: FISE-SAMA-ZAC-AD-E09-2023, formalizado en fecha 19 de diciembre de 2023, entre la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y el Arq. Mauricio Álvarez Ruelas, en su carácter de representante legal.



Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer piso.
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.



(492) 491 50 00
Ext. 34100



sama@zacatecas.gob.mx

