

391057

Sersol - Sama - F. ejismun - 18-2023

SECRETARÍA DEL
AGUA Y
MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE ZACATECAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE •
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DEPARTAMENTO: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
(FISE), EJERCICIO 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-AD-E08-2023
CONTRATISTA: LIC. MARCO ANTONIO CORREA CHACON.

1.- **Lugar, hora y fecha:** Zacatecas, Zac., siendo las 12:00 horas del 21 de marzo de 2024 en la sala de juntas de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente en Circuito Cerro del Gato Edificio "F" Ciudad Administrativa. Se reunieron la **Dra. Susana Rodríguez Márquez**, Secretaria de Agua y Medio Ambiente, **Ing. Arturo Rodríguez López**, Subsecretario del Agua, la **Arq. Susana Alejandra Juárez González** Directora de Infraestructura, el **Ing. Roberto Duran Ruíz**, Encargado del Departamento de Construcción y el **Ing. Rubén Martínez Luna** Supervisor Externo de Obra y por otra parte la empresa contratista representada por el **Lic. Marco Antonio Correa Chacón**, en su carácter de Administrador Único de la empresa, para llevar a cabo la siguiente diligencia

2.- **Descripción de los trabajos realizados.** - Los principales trabajos que se realizaron consistieron básicamente en desarrollar los siguientes conceptos:

Descripción pormenorizada
RED DE ALCANTARILLADO.

- Suministro e instalación de 448.18 ml tubería de PVC de 254 mm (10") Ø serie 20.
- Suministro e instalación de 31.27 ml tubería de acero normal ASTM A-53 mm de (10") Ø para línea descubierta.

DESCARGAS DOMICILIARIAS.

- Suministro e instalación de 111.10 ml tubería de PVC de 160 mm (6") Ø serie 20.
- Registros de Albañal de 0.40 x 0.60 cms. 27 pza.

POZOS DE VISTA

- Construcción de 15 pozos de visita tipo común a diferentes profundidades



SECRETARÍA
DEL AGUA Y
MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARIA: DEL AGUA

DEPARTAMENTO: DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
(FISE), EJERCICIO 2023

CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-AD-E08-2023

CONTRATISTA: LIC. MARCO ANTONIO CORREA CHACON.

3.-Diligencia: Se levanta el Acta de Recepción Física por parte de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente por conducto de la Dirección de Infraestructura del contrato de obra denominada: "Ampliación de Red de Alcantarillado en Zacatecas Localidad Zacatecas Asentamiento Peñas de la Virgen ZAP 1451 en Calles con 369.06 ml para Beneficio de 12 Viviendas" Trabajos efectuados bajo el contrato **FISE-SAMA-ZAC-AD-E08-2023**, cuyo importe fue de, **\$1'425,001.51 (Un Millón, Cuatrocientos Veinticinco Mil, un Peso 51/100 M.N)** Incluye el Impuesto al Valor Agregado.

4.- Los trabajos son entregados por el **Lic. Marco Antonio Correa Chacón**, en su carácter de **Administrador Único** de la empresa del mismo nombre, una vez verificada la debida terminación de los mismos por el **Ing. Rubén Martínez Luna**, Supervisor Externo de Obra, El periodo de ejecución de los trabajos contractual inició el 28 de diciembre de 2023 con término al 27 de enero de 2024, se celebró: Convenio Modificadorio de Ampliación al Periodo de Ejecución con periodo del 28 de enero al 15 de marzo de 2024. El periodo real de los trabajos fue del 28 de diciembre del 2023 al 12 de marzo del 2024.

CONCEPTO	No.	PERIODO	
		INICIO	TERMINO
Contrato	FISE-SAMA-ZAC-AD-E08-2023	28 de diciembre de 2023	27 de enero de 2024
Convenio Modificadorio al periodo de ejecución.	FISE-SAMA-ZAC-AD-E08-2023	28 de enero de 2024	15 de marzo de 2024

5.-Anticipo y Estimaciones. - Durante el ejercicio del contrato se generaron el anticipo y las estimaciones que se relacionan a continuación:



Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer piso.
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.



sama@zacatecas.gob.mx



(492) 491 50 00
Ext. 34100



SECRETARÍA
DEL AGUA Y
MEDIO AMBIENTE

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DEPARTAMENTO: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
(FISE), EJERCICIO 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-AD-E08-2023
CONTRATISTA: LIC. MARCO ANTONIO CORREA CHACON.

ANTICIPO	No FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	MONTO DE ANTICIPO CON LETRA
ANTICIPO- (SEDES SAMA, SEFIN ZAC. FISE FAISMUN CJ)	3059	21/12/2023	\$ 213,750.23	DOSCIENTOS TRECE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 23/100 M.N.
ANTICIPO (FEDERAL)	3060	21/12/2023	\$ 213,750.22	DOSCIENTOS TRECE MIL, SETECIENTOS CINCUENTA PESOS 22/100 M.N.
TOTAL			\$427,500.45	(CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL, QUINIENTOS PESOS 45/100 M.N.)

ESTIMACIÓN	No DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	MONTO DE ESTIMACION CON LETRA
EST. 1 (SEDESOL, SAMA, SEFIN ZAC. FISE FAISMUN CJ)	3068	06/03/2024	\$ 176,008.97	CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS 97/100 M.N.
EST. 1 (FEDERAL)	3066	06/03/2024	\$ 176,008.98	CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHO PESOS 99/100 M.N.
EST. 2 (SEDESOL, SAMA, SEFIN ZAC. FISE FAISMUN CJ)	3074	12/03/2024	\$ 287,510.74	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 74/100 M.N.
EST. 2 (FEDERAL)	3072	12/03/2024	\$ 287,510.76	DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 76/100 M.N.
EST. 3 (SEDESOL, SAMA, SEFIN ZAC. FISE FAISMUN CJ)	3078	12/03/2024	\$ 68,706.34	SESENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS SEIS PESOS 34/100 M.N.
EST. 3 (FEDERAL)	3076	12/03/2024	\$ 68,706.34	SESENTA Y OCHO MIL, SETECIENTOS SEIS PESOS 34/100 M.N.
EST. 4 (SEDESOL, SAMA, SEFIN ZAC. FISE FAISMUN CJ)	3082	12/03/2024	\$ 180,274.23	CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N.
EST. 4 (FEDERAL)	3080	12/03/2024	\$ 180,274.22	CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 68/100 M.N.
		TOTAL	\$1'425,001.51	UN MILLÓN, CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL, UN PESO 51/100 M.N.

SECRETARÍA
DEL AGUA Y
MEDIO AMBIENTE

Circuito Cerro del Gato, Edificio "F". primer piso.
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.

(492) 491 50 00
Ext. 34100

sama@zacatecas.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DEPARTAMENTO: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
(FISE), EJERCICIO 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-AD-E08-2023
CONTRATISTA: LIC. MARCO ANTONIO CORREA CHACON.

6.- En los términos del artículo 145 Y 146 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados Para el Estado, y Los Municipios de Zacatecas, y el artículo 132 de su Reglamento y del contrato que nos ocupa, el contratista declara haber terminado los trabajos y la Secretaría del Agua y Medio Ambiente los recibe físicamente; el contratista entrega también los planos correspondientes a la construcción final y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la residencia de obra o a la supervisión por parte del contratista, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la realización de los mismos, responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos. La fecha en que se realizará el **Finiquito de Obra** el día **21 de marzo del 2024**.

En cumplimiento del artículo 149 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados Para el Estado, y Los Municipios de Zacatecas, y los artículos 66 y 68 de su Reglamento el contratista entrega en este acto la garantía consistente en póliza de fianza por Defectos o Vicios Ocultos de la obra pública, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, de acuerdo con las condiciones contractuales y la legislación aplicable, póliza cuyo número es **2908158** de fecha **15 de marzo del 2024**, expedida por la afianzadora **SOFIMEX, Institución de Garantías, S.A.**

La presente acta no implica la liberación alguna de las responsabilidades derivadas o que se pudieran llegar a determinar con posterioridad por las autoridades internas o externas correspondientes.

Cierre del Acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 14:00 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervinieron en este acto. -




GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DEPARTAMENTO: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
(FISE), EJERCICIO 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-AD-E08-2023
CONTRATISTA: LIC. MARCO ANTONIO CORREA CHACON.

Reciben por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente:


Dra. Susana Rodríguez Márquez
SECRETARIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE


Ing. Arturo Rodríguez López
SUBSECRETARIO DEL AGUA Y MEDIO
AMBIENTE




Arq. Susana Alejandra Juárez González
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA


Ing. Roberto Duran Ruiz
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCION


Ing. Ruben Martínez Luna
SUPERVISOR EXTERNO DE OBRA (SAMA)



Circuito Cerro del Gato, Edificio "F". primer piso.
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.



(492) 491 50 00
Ext. 34100



sama@zacatecas.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DEPARTAMENTO: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
(FISE), EJERCICIO 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-AD-E08-2023
CONTRATISTA: LIC. MARCO ANTONIO CORREA CHACON.

Entrega:

CONTRATISTA

Lic. Marco Antonio Correa Chacón
ADMINISTRADOR ÚNICO



Estas firmas corresponden al Acta de Recepción Física de los trabajos del contrato **FISE-SAMA-ZAC-AD-E08-2023** formalizado en fecha 19 de diciembre de 2023, entre la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y el Contratista Lic. Marco Antonio Correa Chacón en su carácter de **Administrador Único** de la empresa.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARÍA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-13-E05-2023
CONTRATISTA: HIDROCONSTRUCCIONES EL AGUILA S.A. DE C.V.

1.- **Lugar, hora y fecha:** Zacatecas, Zac., siendo las 11:00 horas del 15 de marzo de 2024 en la sala de juntas de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente en Circuito Cerro del Gato Edificio "F" Ciudad Administrativa se reunieron la **Dra. Susana Rodríguez Márquez**, Secretaria del Agua y Medio Ambiente, el **Ing. Arturo Rodríguez López**, Subsecretario del Agua, la **Arq. Susana Alejandra Juárez González**, Directora de Infraestructura, el **Ing. Roberto Durán Ruiz**, Encargado del Departamento de Construcción, el **Ing. Joel Rada Alaníz**, Residente de Obra y por la otra parte la **Lic. María Alejandra Hernández Sánchez**, en su carácter de Representante Legal de la empresa Hidroconstrucciones el Águila S.A. de C.V.; para llevar a cabo la siguiente diligencia

2.- **Descripción de los trabajos realizados.** - Los trabajos que se realizaron consistieron básicamente en desarrollar los siguientes conceptos:

RED DE ALCANTARILLADO:

- Suministro e instalación de 724.15 m.l. de tubería de P.V.C. Alcantarillado sistema métrico serie 20 de 250 mm (10" de diámetro).
- Suministro e instalación de 153.25 m.l. de tubería de P.V.C. Alcantarillado sistema métrico serie 20 de 315 mm (12" de diámetro).
- Suministro e instalación de 17.30 m.l. de tubería de acero de 12" de diámetro para cruce de arroyo.
- Fabricación y colado de concreto Ciclópeo con piedra limpia con 93.17 m³ para protección de tubería en arroyo.
- Construcción de 1 pozo de visita tipo común con una profundidad de 1.00 m.
- Construcción de 1 pozo de visita tipo común con una profundidad de 1.75 m.
- Construcción de 18 pozos de visita tipo común con una profundidad de 2.00 m.
- Construcción de 1 pozo de visita adosado con una profundidad de 1.50 m.
- Construcción de 1 pozo de visita adosado con una profundidad de 3.00 m.
- Construcción de 1 pozo de visita adosado con una profundidad de 3.75 m.
- Construcción de 2 zapatas de 150x150x25 m. a base de concreto armado con una resistencia de $f' = 250 \text{ kg/cm}^2$.
- Construcción de 2 columnas de 0.60x0.40 cms a base de concreto armado con una resistencia de $f' = 250 \text{ kg/cm}^2$.
- Suministro y colocación de 24 brocales y tapas de polietileno de alta densidad para cargas H-25 en pozo de visita.
- Construcción de 24.00 aros de concreto hidráulico de $f' = 250 \text{ kg/cm}^2$

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-13-E05-2023
CONTRATISTA: HIDROCONSTRUCCIONES EL AGUILA S.A. DE C.V.
LIC. MARIA ALEJANDRA HERNANDEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL

DESCARGAS DOMICILIARIAS

- Suministro e Instalación de 113.80 ml de tubería de P.V.C. alcantarillado serie 20, 160 mm de 6" de diámetro.
- Construcción de 20 Registros de albañal c/muros de tabique 14 cms, aplanados c/mortero cemento-arena de 0.40x 0.60 y 0.50 mts de profundidad.
- Suministro y colocación de 23 Tee en forma de yoo, a base de tubería de PVC sanitario de 10"x6".

3.-**Diligencia:** Se levanta el Acta de Recepción Física por parte de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente por conducto de la Dirección de Infraestructura del contrato de obra denominada: **CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO ITALIA Y ESPAÑA, ZAP 1790 Y 2017, EN CINCO CALLES CON 887.26 ML PARA BENEFICIO DE 20 VIVIENDAS.** Cuyo importe fue de \$ 2'264,976.53 (DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESO 53/100 M.N.), Incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA)

4.- Los trabajos son entregados por la empresa Hidroconstrucciones el Águila S.A. de C.V., una vez verificada la debida terminación de los mismos por el Ing. Joel Rada Alaníz. El periodo de ejecución de los trabajos contractual inició el 05 de enero del año 2024 con término al 04 de febrero del año 2024, así mismo se celebró Convenio de Diferimiento con un periodo de ejecución del 19 de enero de 2024 al 18 febrero de 2024 y Convenio Modificatorio de Ampliación al Periodo de Ejecución del 19 de febrero de 2024 al 15 de marzo de 2024. El periodo de ejecución real fue del 19 de enero de 2024 al 13 de marzo del 2024.

CONCEPTO	No.	PERIODO	
		INICIO	TERMINO
Contrato	FISE-SAMA-ZAC-13-E05-2023	05 de enero de 2024 ✓	04 de febrero de 2024 ✓
Convenio de Diferimiento	FISE-SAMA-ZAC-13-E05-2023	19 de enero de 2024 ✓	18 de febrero de 2024 ✓
Convenio Modificatorio de Ampliación al Periodo Ejecución	FISE-SAMA-ZAC-13-E05-2023	19 de febrero de 2024 ✓	15 de marzo de 2024 ✓

📍 Circuito Cerro del Gato, Edificio "F", primer piso.
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.



sama@zacatecas.gob.mx

☎ (492) 491 50 00
Ext. 34100

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-I3-E05-202
CONTRATISTA: HIDROCONSTRUCCIONES EL AGUILA S.A. DE C.V.

5.- **Estimaciones.** - Durante el ejercicio del contrato se generaron las estimaciones que se relacionan a continuación.

ANTICIPO	No DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	MONTO DE ESTIMACIÓN CON LETRA
ANTICIPO	Folio: A02FB FISE	10-01-2024	\$ 338,183.64	(Trescientos Treinta y Ocho Mil Ciento Ochenta y Tres Pesos 64/100 M.N)
	Folio: D95B5 ESTATAL	10-01-2024	\$ 1,562.83	(Mil Quinientos Sesenta y Dos Pesos 83/100 M.N)
	Folio: 58F3B SEDESOL	10-01-2024	\$ 339,746.48	(Trescientos Treinta y Nueve Mil Setecientos Cuarenta Y Seis Pesos 48/100 M.N)
TOTAL			\$ 679,492.95	(Seiscientos Setenta y Nueve Mil Cuatrocientos Noventa y Dos Pesos 95/100 M.N)



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
 SUBSECRETARIA: DEL AGUA
 DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
 PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO 2023
 CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-13-E05-202
 CONTRATISTA: HIDROCONSTRUCCIONES EL AGUILA S.A. DE C.V.

ESTIMACIÓN N°	No DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	IMPORTE INCLUYE IVA	MONTO DE ESTIMACIÓN CON LETRA
EST. 1)	Folio: F68C5 FISE	13-03-2024	\$ 433,638.81	(Cuatrocientos Treinta y Tres Mil Seiscientos Treinta y Ocho Pesos 81/100 M.N.)
	Folio: A2911 ESTATAL	13-03-2024	\$ 2,003.93	(Dos Mil Tres Pesos 93/100 M.N.)
	Folio: 56012 SEDESOL	13-03-2024	\$ 435,642.78	(Cuatrocientos Treinta y Cinco Mil Seiscientos Cuarenta y Dos Pesos 78/100 M.N.)
EST. 2)	Folio: 3CBA6 FISE	13-03-2024	\$ 693,640.01	(Seiscientos Noventa y Tres Mil Seiscientos Cuarenta Pesos 01/100 M.N.)
	Folio: 36684 ESTATAL	13-03-2024	\$ 3,205.51	(Tres Mil Doscientos Cinco Pesos 51/100 M.N.)
	Folio: 746E0 SEDESOL	13-03-2024	\$ 696,845.49	(Seiscientos Noventa y Sels Mil Ochocientos Cuarenta y Cinco Pesos 49/100 M.N.)
TOTAL.			\$ 2'264,976.53	(Dos millones Doscientos Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Setenta y Sels Peso 53/100 M.N.)

6.- En los términos de los artículos 145 y 146 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, el artículo 132 de su Reglamento y del contrato que nos ocupa, el contratista declara haber terminado los trabajos y la Secretaría del Agua y Medio Ambiente los recibe físicamente; el contratista entrega también los planos correspondientes a la construcción final, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como la constancia de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos, fue entregado a la supervisión de obra o a la supervisión por parte del contratista, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime convenientes por los incumplimientos que resulten de la realización de los mismos, responder por los mal ejecutados y completar aquellos no recibidos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS


DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-I3-E05-20
CONTRATISTA: HIDROCONSTRUCCIONES EL AGUILA S.A. DE C.V.

La fecha en que se realizará el finiquito de obra será el próximo 15 de marzo del 2024. En cumplimiento del artículo 149 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los municipios de Zacatecas, y los artículos 66 y 68 de su Reglamento, el contratista entrega en este acto la garantía consistente en póliza de fianza por Defectos o Vicios Ocultos de la obra pública, así como de cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido, de acuerdo con las condiciones contractuales y la legislación aplicable, póliza cuyo número es **2908426**, de fecha **15 de marzo de 2024**, expedida por Aseguradora SOFIMEX S.A.

La presente acta no implica la liberación alguna de las responsabilidades derivadas o que se pudieran llegar a determinar con posterioridad por las autoridades internas o externas correspondientes.

Cierre del Acta. - No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 12:30 horas del día de su inicio teniendo el nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto.

Reciben por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente:



Dra. Susana Rodríguez Márquez
SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARIA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-13-E05-2023
CONTRATISTA: HIDROCONSTRUCCIONES EL AGUILA S.A. DE C.V.


Ing. Arturo Rodríguez López
SUBSECRETARIO DEL AGUA


Arq. Susana Alejandra Juárez González
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA


Ing. Roberto Durán Rufz
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN


Ing. Joel Radá Alaniz
RESIDENTE DE OBRA

EMPRESA(CONTRATISTA)


Lic. María Alejandra Hernández Sánchez
HIDROCONSTRUCCIONES EL AGUILA S.A.
DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

Estas firmas corresponden al acta física de obra del contrato FISE-SAMA-ZAC-13-E05-2023, formalizado en fecha 22 de diciembre de 2023, entre la Secretaría del Agua y Medio Ambiente y la Lic. María Alejandra Hernández Sánchez, en su carácter de Administrador Único, de la Empresa Hidroconstrucciones el Águila S.A. de C.V.



Ciruito Cerro del Gato, Edificio "F", primer piso.
Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., C.P. 98160.



(492) 491 50 00
Ext. 34100



sama@zacatecas.gob.mx

389981

SECRETARÍA DEL
AGUA Y
MEDIO AMBIENTE
ESTADO DE ZACATECAS



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA FINIQUITO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARÍA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-2023
EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V.

1.- **Lugar, hora y fecha:** Zacatecas, Zac., siendo las 12:00 horas del 01 de abril del 2024 en la Secretaría del Agua y Medio Ambiente, en el Circuito Cerro del Gato Edificio "F" Ciudad Administrativa, Zacatecas, Zac., se reunieron: la **Dra. Susana Rodríguez Márquez**, Secretaria del Agua y Medio Ambiente, el **Ing. Arturo Rodríguez López**, Subsecretario del Agua, la **Arq. Susana Alejandra Juárez González**, Directora de Infraestructura, el **Ing. Roberto Durán Ruíz**, Encargado del Departamento de Construcción, el **Ing. José Refugio Gutiérrez Chávez**, Residente de obra y por otra parte, **Lic. José Alberto Hernández Aguilar**, en su carácter de **Representante Legal** de la empresa contratista **CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V.**, para llevar a cabo la siguiente diligencia:

2.- **Diligencia:** En los términos del artículo 146 de la Ley de Obra Pública y Servicios relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas los artículos del 134 al 136 de su Reglamento; la Secretaría del Agua y Medio Ambiente levanta el acta de finiquito del contrato de la obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado, cuyo objeto es el señalado en el contrato de obra denominada: **"REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO VARIOS, ZAP 1127, TRAMO ALMA OBRERA-TAXISTAS, CON 954.47 ML, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES"**, del estado de Zacatecas. Trabajos efectuados bajo el contrato **FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-2023**, cuyo importe fue de **Contratado \$12'226,437.31 (Doce Millones Doscientos Veintiséis Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 31/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, más una ampliación presupuestal por un monto de **\$ 644,913.90 (Seiscientos Cuarenta y Cuatro Mil Novecientos Trece Pesos 90/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado lo que representa un 5 % de incremento al monto original contratado, originando un gran total de **\$ 12'871,351.21 (Doce Millones Ochocientos Setenta Y Un Mil Trescientos Cincuenta Y Uno Pesos 21/100 M.N.)** incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. Los trabajos son entregados por el Lic. José Alberto Hernández Aguilar, Representante Legal de la empresa **CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V.** una vez verificada la debida terminación de los mismos por el Ing. José Refugio Gutiérrez Chávez, Residente de la obra. El periodo de ejecución de los trabajos contractual inició el 05 de enero del 2024 con término 04 de febrero del 2024, se celebró: Convenio Modificadorio de ampliación al monto número **FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-I-2023** con el mismo plazo de ejecución, del 05 de enero del 2024 al 04 de febrero del 2024, se celebró Convenio de Diferimiento al periodo de ejecución número **FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-2023-II**, por entrega tardía del anticipo, con un plazo de ejecución del 19 de enero de 2024 al 18 de febrero del 2024, se celebró: Convenio Modificadorio de Ampliación al Periodo del contrato número **FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-2023-III**, con un plazo de ejecución del 19 de febrero de 2024 al 15 de marzo del 2024. El periodo real de ejecución de los trabajos fue del 05 de enero de 2024 al 15 de marzo del 2024, bajo la supervisión técnica del Ing. José Refugio Gutiérrez Chávez, Residente de obra de la SAMA.

3.- **Descripción de los trabajos realizados.** - Los principales trabajos que se realizaron consistieron básicamente en desarrollar los siguientes conceptos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA FINIQUITO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARÍA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-2023
EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V.

REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO VARIOS, ZAP 1127, TRAMO ALMA OBRERA-TAXISTAS, CON 954.47 ML, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO:

- CRUCE FERROVIARIO CON CAMISA DE ACERO 20" DE 3/8" DE ESPESOR, INSTALADO A BASE DE HINCADO DIRECCIONADO 27.41 mts.
- CRUCE CARRETERO (FEDERAL) CON CAMISA DE ACERO 20" DE 3/8" DE ESPESOR, INSTALADO A BASE DE HINCADO DIRECCIONADO 68.31 mts.
- CRUCE CARRETERO (ESTATAL) CON CAMISA DE ACERO 20" DE 3/8" DE ESPESOR, INSTALADO A BASE DE HINCADO DIRECCIONADO 39.00 mts.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO Ø=10" 17.12 mts.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO Ø=14" 18.79 mts.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO Ø=16" 441.68 mts.
- SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO Ø=18" 476.88 mts.
- CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA TIPO COMÚN CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTRAMARCO Y BROCAL CON TAPA DE POLIETILENO 31 pza.
- CONSTRUCCIÓN DE DIAMANTES DE CONCRETO HIDRÁULICO 1 pza.
- CONSTRUCCIÓN DE ANILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO 30 pza.

4.- Anexo 1 Finiquito.

5.- Convenios Celebrados.

Relación de obligaciones y la forma y fecha en que se cumplieron: Se llevaron a cabo trabajos de: "REHABILITACIÓN DE COLECTOR SANITARIO EN ZACATECAS, LOCALIDAD ZACATECAS, ASENTAMIENTO VARIOS, ZAP 1127, TRAMO ALMA OBRERA-TAXISTAS, CON 954.47 ML, PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES", del estado de Zacatecas, de acuerdo a los periodos formalizados descritos a continuación, y vigentes hasta la terminación.

CONCEPTO	No.	PERIODO	
		INICIO	TERMINO
Contrato	FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-2023	Del 05 de enero del 2024	Al 04 de febrero del 2024
Convenio Modificadorio de ampliación al monto	FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-I-2023	Del 05 de enero del 2024	Al 04 de febrero del 2024
Convenio de Diferimiento al periodo de ejecución	FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-2023-II	Del 19 de enero del 2024	Al 18 de febrero del 2024



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA FINIQUITO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARÍA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-2023
EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V.

Convenio Modificatorio de Ampliación al Periodo del Contrato	FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-2023-III	Del 19 de febrero del 2024	Al 15 de marzo de 2024
--------------------------------------------------------------	-------------------------------	----------------------------	------------------------

6.-Durante el ejercicio del contrato se generaron las siguientes estimaciones definitivas:

	No. de Factura	Fecha de Factura	Importe Incluye IVA	Importe con Letra
ANTICIPO FEDERAL	000375 FE	08-ENE-2024	\$1'788,483.24	UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.
ANTICIPO ESTATAL	000376 FE	08-ENE-2024	\$45,482.34	CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 34/100 M.N.
ANTICIPO MUNICIPAL	000377 FE	08-ENE-2024	\$1'833,965.61	UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 61/100 M.N.
TOTAL CON IVA			\$3'667,931.19	

Estimación No.	No. de Factura	Fecha de Factura	Importe Incluye IVA	Importe con Letra
ESTIMACION 1 FEDERAL	000382 FE	21-feb-24	\$ 257,880.88	SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 05/100 M.N.
ESTIMACION 1 ESTATAL	000383 FE	21-feb-24	\$ 6,558.08	TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS 27/100 M.N.
ESTIMACION 1 MUNICIPAL	000384 FE	21-feb-24	\$ 264,438.96	TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS 27/100 M.N.
ESTIMACION 2 FEDERAL	000385 FE	27-feb-24	\$ 423,692.09	SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS UNO PESOS 02/100 M.N.
ESTIMACION 2 ESTATAL	000386 FE	27-feb-24	\$ 10,774.79	TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.
ESTIMACION 2 MUNICIPAL	000387 FE	27-feb-24	\$ 434,466.86	TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.
ESTIMACION 3 FEDERAL	000388 FE	27-feb-24	\$ 1,249,460.41	QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.
ESTIMACION 3 ESTATAL	000389 FE	27-feb-24	\$ 31,774.62	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.
ESTIMACION 3 MUNICIPAL	000390 FE	27-feb-24	\$ 1,281,235.03	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.
ESTIMACION 4 FEDERAL	000392 FE	15-mar-24	\$ 781,418.91	QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.
ESTIMACION 4 ESTATAL	000393 FE	15-mar-24	\$ 19,871.99	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.
ESTIMACION 4 MUNICIPAL	000394 FE	15-mar-24	\$ 801,290.94	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA FINIQUITO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARÍA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-2023
EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V.

Estimación No.	No. de Factura	Fecha de Factura	Importe Incluye IVA	Importe con Letra
ESTIMACIÓN 5 FEDERAL	000395 FE	19-mar-24	\$ 314,460.02	SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 05/100 M.N.
ESTIMACIÓN 5 ESTATAL	000396 FE	19-mar-24	\$ 7,996.91	TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS 27/100 M.N.
ESTIMACIÓN 5 MUNICIPAL	000397 FE	19-mar-24	\$ 322,456.97	TRES MIL SETECIENTOS DOS PESOS 27/100 M.N.
ESTIMACIÓN 6 FEDERAL	000398 FE	19-mar-24	\$ 828,736.41	SETECIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS UNO PESOS 02/100 M.N.
ESTIMACIÓN 6 ESTATAL	000399 FE	19-mar-24	\$ 21,075.31	TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.
ESTIMACIÓN 6 MUNICIPAL	000400 FE	19-mar-24	\$ 849,811.77	TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.
ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO FEDERAL	000402 FE	22-mar-24	\$ 2,420,422.13	QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.
ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO ESTATAL	000403 FE	22-mar-24	\$ 61,553.05	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.
ESTIMACIÓN 7 FINIQUITO MUNICIPAL	000404 FE	22-mar-24	\$ 2,481,975.08	DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N.
TOTAL CON IVA			\$ 12,871,351.21	

7.-Penas convencionales:
NO APLICA.

8.-Datos de la estimación final.

Número: Estimación No.7 finiquito.
Monto: \$ 4'279,267.47 incluyendo el I.V.A

9.- Garantía por Vicios Ocultos: Para garantizar el contrato de referencia por los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el contratista, entrega la garantía consistente en fianza para defectos o vicios ocultos No. **5006-00622-3** de fecha **15 de marzo del 2024**, expedida por **ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.**, por un monto de **\$ 1'287,135.12** (Un Millón Doscientos Ochenta y Siete Mil Ciento Treinta Y Cinco Pesos 12/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. -----

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA FINIQUITO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE
SUBSECRETARÍA: DEL AGUA
DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA
PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISE), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023
CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-2023
EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V.


10.- Manifestación de las Partes: La Secretaría del Agua y Medio Ambiente por conducto de la Dirección de Infraestructura, levanta con fecha 01 de abril de 2024 el finiquito de obra, del contrato en referencia en el que se define que el monto total ejercido es de: \$ 12'871,351.21 (Doce Millones Ochocientos Setenta Y Un Mil Trescientos Cincuenta Y Uno Pesos 21/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, y el monto total erogado es de: \$ 12'871,351.21 (Doce Millones Ochocientos Setenta Y Un Mil Trescientos Cincuenta Y Uno Pesos 21/100 M.N.) incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, por lo que se manifiesta que el monto del crédito es de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), así mismo se tiene que de la relación de monto contratado menos el monto ejercido se tiene una economía de \$ 0.00 (Cero Pesos 00/100 M.N.), en los términos del artículo 149 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados Para el Estado y los Municipios de Zacatecas y los artículos 66 y 68 de su Reglamento, y una vez cumplidas las acciones que derivaron del finiquito de los trabajos en este acto la Secretaría del Agua y Medio Ambiente da por terminado el contrato correspondiente, dejando subsistentes los créditos que se contemplan en el artículo 149 de la Ley, manifestando que el Lic. José Alberto Hernández Aguilar, Representante Legal de la empresa CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V., está de acuerdo en el finiquito de obra y por ello se levanta el anexo firmado por las partes que intervienen en este acto. -----

11.- Cierre del Acta: No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el evento siendo las 13:00 horas del día de su inicio teniendo el Nombre, cargo y firma de las personas que intervienen en este acto.

Reciben por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente


Dra. Susana Rodríguez Márquez
SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE


Ing. Arturo Rodríguez López
SUBSECRETARIO DEL AGUA


Arq. Susana Alejandra Juárez González
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS ACTA FINIQUITO

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARÍA: DEL AGUA

DIRECCIÓN: DE INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA: FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES
(FISE), EJERCICIO PRESUPUESTAL 2023

CONTRATO: FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-2023

EMPRESA CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V.


Ing. Roberto Duran Ruiz
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
CONSTRUCCIÓN

Ing. José Refugio Gutiérrez Chávez
RESIDENTE DE OBRA (SAMA)

Entrega:

Lic. José Alberto Hernández Agullar
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
LA FE S.A. DE C.V.

Estas firmas corresponden al acta de finiquito de obra del contrato No. **FISE-SAMA-ZAC-LP-E02-2023** formalizado en fecha 29 de diciembre de 2023, entre la **Secretaría del Agua y Medio Ambiente** y la empresa contratista **"CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE S.A. DE C.V."**



SECRETARÍA
DEL AGUA Y
MEDIO AMBIENTE

