

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

**FUENTE DE RECURSO:** FASP / CONVENIO SESESP CON MUNICIPIOS  
**PROGRAMA:** UI-SEGURIDAD PÚBLICA  
**CONTRATO:** SOP-ESTATAL-032-2023  
**CONTRATISTA:** GILBERTO RIVAS GONZALEZ

Que se formula de conformidad con lo establecido en el artículo 145 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, así como del artículo 132 de su reglamento, para formalizar la ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS del contrato número **SOP-ESTATAL-032-2022**.

En el sitio donde se llevaron a cabo los trabajos de "**CASA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ZACATECAS, ZACATECAS**", ubicados en el Municipio de Zacatecas, Zac., siendo las 11:00 horas del día 15 del mes de abril de 2024, en el lugar objeto del contrato arriba mencionado se reunieron por la Secretaría de Obras Públicas de Gobierno del Estado de Zacatecas los **C. Ing. Adrián Germán Rodríguez Rayas**, Subsecretario de Obras Públicas y Mantenimiento, **Ing. Francisco Casas**, Director de Obras Convenidas, **Arq. Antonio de Jesús Díaz Sánchez**, Encargado de la Subdirección de Obras Convenidas, **Ing. Emmanuel Barajas Rodríguez**, Residente de la Obra, así mismo por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública los **C. Lic. Manuel Eduardo Flores Sonduk**, Secretario del S.E.S.E.S.P., **Arq. Luz Anay Herrera Jiménez**, Encargada de la Dirección de Infraestructura del S.E.S.E.S.P. y por la empresa Contratista el **C. Gilberto Rivas González** en su carácter de Representante Legal, con el objeto de formalizar el Acto de **ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS** de la obra denominada:

### **"CASA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ZACATECAS, ZACATECAS"**

Con el fin de verificar los trabajos contratados, así como el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas, para ello se hace la siguiente descripción general del mismo.

### **DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN (CONCEPTOS):**

#### **DORMITORIOS**

- Construcción de dormitorios en edificio existente (Sótano) de 269 m<sup>2</sup>, el cual requirió de trabajos de demoliciones de elementos de concreto armado y muros existentes, así como retiro de material de relleno y escombro.

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

**FUENTE DE RECURSO:** FASP / CONVENIO SESESP CON MUNICIPIOS  
**PROGRAMA:** UI-SEGURIDAD PÚBLICA  
**CONTRATO:** SOP-ESTATAL-032-2023  
**CONTRATISTA:** GILBERTO RIVAS GONZALEZ

- ii
- El sistema constructivo para su cimentación fue a base de mampostería de piedra y zapatas aisladas de concreto armado; su estructura se compone de columnas, cadenas y castillos a base de concreto armado y una losa de concreto armado del tipo nervada aligerada, según las especificaciones del proyecto ejecutivo; sus muros se componen de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento-arena y muros divisorios de paneles de yeso (tablaroca).
  - La obra comprende 2 niveles de construcción, planta baja y planta alta, se componen espacios como vestíbulos, recamaras, vestidores, sépticos y sanitarios de acuerdo a las distribuciones del proyecto ejecutivo; así mismo, en dichas áreas se colocaron ventanas y cancelería a base de aluminio, puertas de madera acabado con melamina según especificaciones de proyecto, muebles de baño y accesorios.

### JUZGADOS (AMPLIACIÓN)

- Ampliación de área de juzgados, mediante la construcción de un espacio de 17.25m<sup>2</sup> adosado a uno de los edificios existentes, el cual comprende un vestíbulo (recepción y sala de espera) y un sanitario.
- Construido mediante un sistema de cimentación a base de mampostería de piedra; su estructura se compone de columnas, cadenas y castillos a base de concreto armado y una losa del tipo nervada aligerada de concreto armado según las especificaciones del proyecto ejecutivo; sus muros se componen de tabique rojo recocido asentado con mortero cemento-arena; recubrimientos en exteriores e interiores de mortero cemento-arena con terminado final a base de pintura vinílica; el sanitario cuenta con recubrimientos cerámicos, muebles de baño y accesorios, así como cancelería de aluminio y carpintería según especificaciones de proyecto.

La inversión de la obra se realizó en base a los oficios siguientes:

### INVERSIÓN APROBADA:

OFICIO DE EJECUCIÓN	FECHA	MONTO	APORTACIÓN F.A.S.P.	CONVENIO SESESP DE INFRAESTRUCTURA CON MUNICIPIOS	OTROS
COEPLA-OE/04-0005/23	17-NOV-23	\$4'540,000.00	\$2'270,000.00	\$2'270,000.00	-

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

**FUENTE DE RECURSO:** FASP / CONVENIO SESESP CON MUNICIPIOS  
**PROGRAMA:** UI-SEGURIDAD PÚBLICA  
**CONTRATO:** SOP-ESTATAL-032-2023  
**CONTRATISTA:** GILBERTO RIVAS GONZALEZ

### INVERSIÓN CONTRATADA:

CONTRATO	FECHA	MONTO	APORTACIÓN F.A.S.P.	CONVENIO SESESP DE INFRAESTRUCTURA CON MUNICIPIOS	OTROS
SOP-ESTATAL-032-2023	07-DIC-23	\$4'505,803.74	\$2'270,000.00	\$ 2,235,803.74	-

### INVERSIÓN EJERCIDA:

AÑO FISCAL	MONTO	APORTACIÓN F.A.S.P.	CONVENIO SESESP DE INFRAESTRUCTURA CON MUNICIPIOS	OTROS
2023	\$ 4'505,803.74	\$ 2'270,000.00	\$ 2'235,803.74	-

**INVERSIÓN TOTAL EJERCIDA:** \$4'505,803.74 (Cuatro millones quinientos cinco mil ochocientos tres pesos 74/100 M.N.)

### RELACIÓN DE ESTIMACIONES:

F.A.S.P.					
ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO		IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
		del	al		
01	AA-301	29/DIC/2023	24/ENE/2024	\$ 395,835.29	\$ 395,835.29
02	AA-303	25/ENE/2024	15/FEB/2024	\$ 699,940.45	\$ 1'095,775.74
03	AA-305	16/FEB/2024	07/MAR/2024	\$ 1'174,224.26	\$ 2'270,000.00
<b>Importe Total con I.V.A.</b>					<b>\$ 2'270,000.00</b>

**SALDO: \$ 0.00** (Cero pesos 00/100 M.N.)

CONVENIO SESESP DE INFRAESTRUCTURA CON MUNICIPIOS					
ESTIMACIÓN No.	No. DE FACTURA	PERIODO		IMPORTE INCLUYE IVA	ACUMULADO
		del	al		
01	AA-302	29/DIC/2023	24/ENE/2024	\$ 389,863.97	\$ 389,863.97
02	AA-304	25/ENE/2024	15/FEB/2024	\$ 689,381.61	\$ 1'079,245.58
03	AA-306	16/FEB/2024	07/MAR/2024	\$ 1'156,558.16	\$ 2'235,803.74
<b>Importe Total con I.V.A.</b>					<b>\$ 2'235,803.74</b>

**SALDO: \$ 0.00** (Cero pesos 00/100 M.N.)

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

**FUENTE DE RECURSO:** FASP / CONVENIO SESESP CON MUNICIPIOS  
**PROGRAMA:** UI-SEGURIDAD PÚBLICA  
**CONTRATO:** SOP-ESTATAL-032-2023  
**CONTRATISTA:** GILBERTO RIVAS GONZALEZ

### PERIODOS DE EJECUCIÓN:

	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
<b>Contrato:</b>	08	DICIEMBRE	2023	15	FEBRERO	2024
<b>Diferido:</b>	29	DIC	2023	07	MARZO	2024
<b>Real:</b>	29	DIC	2023	07	MARZO	2024

### La empresa contratista presentó las siguientes fianzas:

Fianzas	Número y fecha de expedición	Monto	Expedida por:
ANTICIPO	2865648 07/DIC/2023	\$ 1'351,741.12	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
CUMPLIMIENTO	2865658 07/DIC/2023	\$ 450,580.37	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

Fianza	Número y fecha de expedición	Monto	Expedida por:
VICIOS OCULTOS	2905679 07/MAR/2024	\$ 450,580.37	SOFIMEX INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo al artículo 149 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, plazo durante el cual, el Contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente, de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega- Física para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga por la presente a corregir las deficiencias presentadas sin costo alguno para la contratante.

## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

**FUENTE DE RECURSO:** FASP / CONVENIO SESESP CON MUNICIPIOS  
**PROGRAMA:** UI-SEGURIDAD PÚBLICA  
**CONTRATO:** SOP-ESTATAL-032-2023  
**CONTRATISTA:** GILBERTO RIVAS GONZALEZ

Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que los trabajos que se entregan, se encuentran físicamente terminados de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su contratación, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen.


No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente acto a las 12:00 horas del día **15 del mes de abril de 2024.**

### ENTREGA: (La Empresa Contratista)

**Nombre:** ING. GILBERTO RIVAS GONZALEZ  
**Cargo:** REPRESENTANTE LEGAL  
**Firma:** 


### RECIBE: (Por la Secretaría de Obras Públicas)

**Nombre:** ING. ADRIÁN GERMAN RODRÍGUEZ RAYAS  
**Cargo:** SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS Y  
MANTENIMIENTO

**Firma:** 

**Nombre:** ING. FRANCISCO CASAS  
**Cargo:** DIRECTOR DE OBRAS CONVENIDAS


**Firma:** 



## ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

**FUENTE DE RECURSO:** FASP / CONVENIO SESESP CON MUNICIPIOS  
**PROGRAMA:** UI-SEGURIDAD PÚBLICA  
**CONTRATO:** SOP-ESTATAL-032-2023  
**CONTRATISTA:** GILBERTO RIVAS GONZALEZ

**Nombre:** ARQ. ANTONIO DE JESÚS DÍAZ SÁNCHEZ  
**Cargo:** ENCARGADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE OBRAS CONVENIDAS.

**Firma:** 

**Nombre:** ING. EMMANUEL BARAJAS RODRIGUEZ  
**Cargo:** RESIDENTE DE OBRA

**Firma:** 

### RECIBE PARA SU OPERACIÓN, USO Y MANTENIMIENTO: (Por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública)

**Nombre:** LIC. MANUEL EDUARDO FLORES SONDUK  
**Cargo:** SECRETARIO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

**Firma:** 

**Nombre:** ARQ. LUZ ANAY HERRERA JIMENEZ  
**Cargo:** ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL S.E.S.E.S.P.

**Firma:** 

Que la presente hoja forma parte del acta de entrega física del contrato de obra pública No. SOP-ESTATAL-032-2023, referente a la obra: "CASA DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE ZACATECAS, ZACATECAS".