



**ZACATECAS**  
GOBIERNO 2024 - 2027

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA**  
**FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISMUN-07/24

CONTRATISTA: LIC. VERONICA RODRIGUEZ SAUCEDO

R. F. C. ROSV751018V64

En el sitio que ocupa la obra de PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE JOSE MARTI, COLONIA LIBERTADORES, ZACATECAS, ZAC. del Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 14:00 horas del día 28 de Marzo del 2025 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

**PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, CALLE JOSE MARTI, COLONIA LIBERTADORES, ZACATECAS, ZAC.**

los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y **la entrega formal de la obra** por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 145 y 153, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios y 131, 132 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:


**Por parte del contratista:**

Contratista o Representante legal:

  
LIC. VERONICA RODRIGUEZ SAUCEDO

**Por parte del Organo Interno de Control:**

Nombre:


  
ING. ARMANDO CARRILLO ACOSTA

**Por parte de los beneficiarios:**

Nombre:


**Por parte del Residente**

Nombre

  
ARQ. VIRGINIA M. VARELA ESQUIVEL

**Por parte de la Direccion General de Solidaridad y Desarrollo Humano**

Nombre

  
ARQ. BEATRIZ ALFREDO ROSAS



**ZACATECAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO 2024 - 2027

Los representantes municipales, **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO 1,210.00M2, DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE 75.00M2, EXCAVACION EN CORTE 302.67M3, AFINE Y COMPACTACION DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA 1210.00M2, CONSTRUCCION DE BASE HIDRAULICA 150.18M3, REPARACION DE TOMAS DE AGUA 9.00PZAS., REPARACION DE DESCARGA SANITARIA 9.00 PZAS., PISO DE CONCRETO ASFALTICO 852.64M2, BANQUETA DE CONCRETOSIMPLE 275.65M2, CONSTRUCCION DE GUARNICION 222.00ML., CONSTRUCCION DE TOPE DE CONCRETO 14.56ML., PINTURA EN GUARNICION 222.00ML.

**En la Colonia:** CALLE JOSE MARTI, COLONIA LIBERTADORES, ZACATECAS, ZAC.

**Modalidad de contratación:**

Por Adjudicación Directa

**Importe del contrato (I. V. A. incluido):**

\$871,596.83

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL  
Con letra: QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS  
63/100 M.N.

**Fianza de Anticipo:**

\$218,290.52

DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL  
Con letra: DOSCIENTOS NOVENTA PESOS  
52/100M.N.

No. De Fianza: 4307-06236-5 De fecha: 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

Aseguradora: ASERTA S.A. DE C.V.

**Fianza de Cumplimiento:**

\$72,763.50

SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS  
Con letra: SESENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N.N

No. De Fianza: 4307-06237-4 De fecha: 24 DE DICIEMBRE DEL 2024

Aseguradora: ASERTA S.A. DE C.V.

**Fianza de Vicios ocultos**

\$87,159.68

OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO  
Con letra: CIENCUENTA Y NUEVE PESOS 68/100  
M.N.

No. De Fianza: 4307-06312-6 De fecha: 20 DE MARZO DEL 2025

Aseguradora: ASERTA S.A. DE C.V.

**Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:**

FECHA: INICIO: 24 DE DICIEMBRE DEL 2024 TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

**Periodo real de ejecución de la obra:**

FECHA: INICIO: 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 TERMINO: 20 DE MARZO DEL 2025

**Número de Convenio Modificatorio:**


PMZ-FAISMUN-07/24-P Y PMZ-FAISMUN-07/24-M

CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO Y CONVENIO DE AMPLIACION DE MONTO

**Causa(s) de la modificación:**

AL CORTO TIEMPO DE PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, Y POR  
CUESTIONES CLIMATOLOGICAS Y MOTIVOS TECNICOS DE EJECUCION  
DE LA OBRA

Y EL DE MONTO, PARA ALCANZAR A TERMINO LOS TRABAJOS



**ZAGATEGAS**  
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**Importe final  
autorizado:** \$

871,596.83 Con letra:

OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS  
NOVENTA Y SEIS PESOS 63/100 M.N.

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe

| No. De estimación             | Periodo de ejecución                                     | Importe con I. V. A. | Importe con letra                                                                       | Observaciones |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Anticipo                      |                                                          | \$218,290.52         | DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO MIL<br>DOSCIENTOS NOVENTA PESOS<br>52/100M.N.                    |               |
| Estimación 1                  | 31 DE DICIEMBRE<br>DEL 2024 31<br>DE ENERO<br>DEL 2025   | \$205,036.22         | DOSCIENTOS CINCO MIL<br>TREINTA Y SEIS PESOS 22/100<br>M.N.                             |               |
| Estimación 2                  | 31 DE ENERO<br>AL 12 DE<br>FEBRERO DEL<br>2025           | \$32,509.21          | TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS<br>NUEVE PESOS 21/100 M.N.                                 |               |
| Estimación 3                  | DEL M12 DE<br>FEBRERO AL<br>28 DE<br>FEBRERO DEL<br>2025 | \$144,100.30         | CIENTO CUARENTA Y CUATRO<br>MIL CIENTOS PESOS 30/100 M.N.                               |               |
| Estimación 4                  | 12 DE<br>FEBRERO AL<br>20 DE MARZO<br>DEL 2025           | \$345,989.35         | TRESCIENTOS CUARENTA Y<br>CINCO MIL NOVECIENTOS<br>OCHENTA Y NUEVE PESOS<br>35/100 M.N. |               |
| Estimación 1<br>(CONVENIO)    | 12 DE<br>FEBRERO AL<br>20 DE MARZO<br>DEL 2025           | \$143,961.75         | CIENTO CUARENTA Y TRES MIL<br>NOVECIENTOS SESENTA Y UN<br>PESOS 75/100 M.N.             |               |
| Finiquito                     |                                                          |                      |                                                                                         |               |
| Importe total de estimaciones |                                                          | \$871,596.83         | OCHOCIENTOS SETENTA Y UN<br>MIL QUINIENTOS NOVENTA Y<br>SEIS PESOS 63/100 M.N.          |               |



**ZACATECAS**  
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

**Inversión ejercida:**

| AÑO FISCAL | TOTAL        | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL    |
|------------|--------------|---------|---------|--------------|
| 2024       | \$871,596.83 |         |         | \$871,596.83 |

El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.

El contratista LIC. VERONICA RODRIGUEZ SAUCEDO y el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac. aclaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

**Por la Instancia Ejecutora**

ARQ. VIRGINIA M. VARELA ESQUIVEL

RESIDENTE DEL MUNICIPIO

ING. EDUARDO ORTIZ MENCHACA

ENCARGADO DEL DEPTO. DE SUPERVISION

ING. JULIAN NIÑO MUÑOZ

ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE  
CONSTRUCCION

ING. LUIS FERNANDO MALDONADO MORENO

DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y  
OBRA PUBLICA




**ZAGATEGAS**  
GOBIERNO DEL ESTADO DE ZAGATEGAS 2024 - 2027

**Por la Empresa**

  
LIC. VERONICA RODRIGUEZ SAUCEDO


**CONTRATISTA O REPRESENTANTE LEGAL**

  
LIC. VERONICA RODRIGUEZ SAUCEDO

**RESIDENTE**

**Vo. Bo.**

  
ING. ARMANDO CARRILLO ACOSTA  
**POR EL ORGANO DE CONTROL INTERNO**

  
**POR LOS BENEFICIARIOS DE OBRA**

  
  
DIRECCION GENERAL DE SOLIDARIDAD Y  
DESARROLLO HUMANO

NOTA: LA FIRMA DE LA PRESENTE, NO EXIME DE POSIBLES REVISIONES FUTURAS POR LOS DIFERENTES ORGANOS DE CONTROL Y VIGILANCIA

