



ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS

Que se formula de conformidad con lo establecido en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164 y 166 de su Reglamento, para formalizar la recepción física de los trabajos del proyecto denominado: **PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA TORE NORTE DE LA CATEDRAL BASÍLICA DE ZACATECAS (2DA. ETAPA), CENTRO HISTÓRICO, ZACATECAS, ZAC.** Con un presupuesto autorizado de \$ 4'928,607.45 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 45/100MN) a favor de la empresa representada por el C. ARQ.ALEJANDRA ROSALES VILLAGRANA.

Población beneficiaria del proyecto					
Programada			Alcanzada		
Mujeres 10000	Hombres 10000	Hogares 1000	Mujeres 10000	Hombres 10000	Hogares 1000
Metas del proyecto					
Programadas: RENTA DE PLATAFORMA 3.00MM. MANIOBRA PARA DESENSO DE VIGAS 1.00PZAS. DESARMADO DE PLATAFORMA 1.00PZAS. RENTA DE MARCOS PARA ANDAMIAJE 528.00PZAS. RENTA DE TIRANTES PARA ANDAMIO POR MES 792.00PZAS. RENTA DE ESCALERAS INTERIORES PARA ANDAMIO 30.00PZAS. RENTA DE PLATAFORMAS PARA ANDAMIO 120.00PZAS. RENTA DE TERNSORES A BASE DE TUBO DE 1 1/4" PARA ANDAMIOS 72.00PZAS. RENTA DER ABRAZADERAS ORTOGONALES PARA ANDAMIO 288.00PZAS. RENTA DE TINACOS PARA ANDAMIO 12.00PZAS. RENTA DE TILFORDS PARA ANDAMIOS 12.00PZAS. RENTA DE ESLINGAS PARA ANDAMIOS 12.00PZAS. RENTA DE MALLA SOMBRA SOBRE MODULOS DE ANDAMIO 2,460.00M2 ASENSO Y DESCENSO DE MATERIAL 25.00M3 LIMPIEZA PRELIMINAR EN SECO 329.85M2			Alcanzadas: RENTA DE PLATAFORMA 3.00MM. MANIOBRA PARA DESENSO DE VIGAS 1.00PZAS. DESARMADO DE PLATAFORMA 1.00PZAS. RENTA DE MARCOS PARA ANDAMIAJE 528.00PZAS. RENTA DE TIRANTES PARA ANDAMIO POR MES 792.00PZAS. RENTA DE ESCALERAS INTERIORES PARA ANDAMIO 30.00PZAS. RENTA DE PLATAFORMAS PARA ANDAMIO 120.00PZAS. RENTA DE TERNSORES A BASE DE TUBO DE 1 1/4" PARA ANDAMIOS 72.00PZAS. RENTA DER ABRAZADERAS ORTOGONALES PARA ANDAMIO 288.00PZAS. RENTA DE TINACOS PARA ANDAMIO 12.00PZAS. RENTA DE TILFORDS PARA ANDAMIOS 12.00PZAS. RENTA DE ESLINGAS PARA ANDAMIOS 12.00PZAS. RENTA DE MALLA SOMBRA SOBRE MODULOS DE ANDAMIO 2,460.00M2 ASENSO Y DESCENSO DE MATERIAL 25.00M3 LIMPIEZA PRELIMINAR EN SECO 469.01M2		



LIMPIEZA DE CANTERAL PARA RETIRAR
SUCIEDAD CON AGUA 190.00
M2
RETIRO DE HIERBA SUPERFICIAL Y RAIZ
7.00PZAS.
RETIRO DE ENLADRILLADO DE FORMA MANUAL
50.00M2
RETIRO DE PIEZAS DE CANTERA 11.44M2
RETIRO Y DESMONTAJE DE SALIDA ELECTRICA
24.00 SALIDA
REINTEGRACION DE ENLADRILLADO 50.00M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERON DE
CANTERA 86.00ML.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS DE
CANTERA EN CORNISAS SENCILLA 8.44M3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS DE
CANTERA EN CORNISAS TIPO ORNAMENTAL
8.44M3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED ANTIAVES
360.00M2
CONSOLIDACION A BASE DE OH 100 WAQUER
23.51M2
CONSOLICACION A BASE DE AGUA CAL 10.00M2
INYECCION DE FISURAS MENORES A 5.00MM.
53.28ML.
REJUNTEO DE PIEZAS DE CANTERA 700.00ML.

LIMPIEZA DE CANTERAL PARA RETIRAR
SUCIEDAD CON AGUA 469.01M2
RETIRO DE HIERBA SUPERFICIAL Y RAIZ
0.00PZAS.
RETIRO DE ENLADRILLADO DE FORMA MANUAL
20.61M2
RETIRO DE PIEZAS DE CANTERA 8.54M2
RETIRO Y DESMONTAJE DE SALIDA ELECTRICA
0.00 SALIDA
REINTEGRACION DE ENLADRILLADO 20.61M2
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GOTERON DE
CANTERA 69.89ML.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS DE
CANTERA EN CORNISAS SENCILLA 1.07M3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEZAS DE
CANTERA EN CORNISAS TIPO ORNAMENTAL
3.75M3
SUMINISTRO Y COLOCACION DE RED ANTIAVES
360.00M2
CONSOLIDACIUON A BASE DE OH 100 WAQUER
0.00M2
CONSOLICACION A BASE DE AGUA CAL 0.00M2
INYECCION DE FISURAS MENORES A 5.00MM.
0.00ML.
REJUNTEO DE PIEZAS DE CANTERA 1450.00ML.

FUMIGACION DE AREAS INTERIORES EXTERIORES
469.01M2
CAMBIO DE VIGA EN CUARTO OSCURO 1.00PZAS.
CAMBIO DE SARDINEL A BASE DE CANTERA EN
CUARTO 1.00PZAS.
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTAS
ABATIBLES DE ACERO INOXIDABLE 2.00PZAS.
ARREGLO DE BASES DE ESCALERA DE MADERA
2.00PZAS. ARREGLO DE LOSA A BASE DE
TERRADO Y TABLETA 2.05M2
CONSOLIDACION DE ELEMENTOS DE CANTERA A
BASE DE POLIMEROS Y RESINAS 195.00pzas.



- I. En la Ciudad de Zacatecas Zac., siendo las 10:00 horas del día 31 de marzo del 2025, en el lugar que ocupa la obra denominada **PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LA TORE NORTE DE LA CATEDRAL BASÍLICA DE ZACATECAS (2DA. ETAPA), CENTRO HISTÓRICO, ZACATECAS, ZAC.**, las personas y servidores públicos que intervienen en el presente acto y cuyas firmas figuran al final de la presente:
- II. ARQ. VIRGINIA M. VARELA ESQUIVEL, RESIDENTE DE OBRA.
ING. EDUARDO ORTIZ MENCHACA. ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION
ING. JULIAN NIÑO MUÑOZ. ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE EJECUCION
M. EN C. LUIS FERNANDO MALDONADO MORENO. DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PÚBLICA
ARQ. ALEJANDRA ROSALES VILLAGRANA REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA
- III. El importe correspondiente al contrato original y sus convenios modificatorios se detallan a continuación:

Contrato/Convenios	Importe total con IVA	Observaciones
PMZ-CULTURA-01/2024	\$4,928,607.45	CONTRATO ORIGINAL
PMZ-CULTURA-01/2024-P	0.00	CONVENIO AL CONTRATO DE AMPLIACION DE PLAZO
Importe total aprobado	\$4,928,607.45	

- IV. El período de ejecución de los trabajos es el siguiente:

Contrato y convenios	Fecha de Inicio Contractual	Fecha de Terminación Contractual	Fecha Real de Inicio	Fecha Real de Terminación	Plazo Ejecución (días naturales)
PMZ-CULTURA-01/2024	12/12/2024	31/12/2024	21/12/2024	31/03/2025	100

- V. Relación de las estimaciones:

ESTIMACION	PERIODO DE EJECUCION	MONTO	IVA	IMPORTE	OBSERVACIONES
ESTIMACION NO. 1	DEL 21/12/2024 AL 04/02/2025	\$603,448.28	\$ 95,551.73	\$700,000.00	
ESTIMACION NO. 2	DEL 21/12/2024 AL 01/02/2025	\$603,448.28	\$ 95,551.73	\$700,000.00	



ESTIMACION NO. 3	DEL 04/02/2025 AL 14/03/2025	\$603,448.28	\$ 95,551.73	\$700,000.00	
ESTIMACION NO. 4	DEL 04/02/2025 AL 14/03/2025	\$603,448.28	\$ 95,551.73	\$700,000.00	
ESTIMACION NO. 5	DEL 04/02/2025 AL 14/03/2025	\$560,366.55	\$ 89,658.65	\$650,025.20	
ESTIMACION NO. 6	DEL 04/02/2025 AL 14/03/2025	\$603,448.28	\$ 95,551.73	\$700,000.00	
ESTIMACION NO. 7	DEL 04/02/2025 AL 14/03/2025	\$301,724.14	\$ 48,275.86	\$350,000.00	
ESTIMACION NO. 8	DEL 04/02/2025 AL 14/03/2025	\$301,724.14	\$ 48,275.86	\$350,000.00	
ESTIMACION NO. 9	DEL 04/02/2025 AL 14/03/2025	\$ 67,743.30	\$ 10,838.93	\$ 78,582.23	
TOTAL				\$4'928,607.45	

VI.

Derivado de los trabajos realizados al amparo del contrato PMZ-CULTURA-01/2024 y de los términos de lo dispuesto por el artículo 164 y 166 del Reglamento de la multicitada Ley, se declara que "EL CONTRATISTA" entregó a la "INSTANCIA EJECUTORA" por conducto de su representante legal los documentos y garantías que respalden los trabajos ejecutados por la empresa en esta obra de gran importancia y envergadura.

Las partes hacen constar que todos los documentos generados durante la ejecución de los trabajos permanecen en la OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA y copia de los mismos obran en poder de "EL CONTRATISTA" derivado de la relación contractual entre las mismas.


VII.

De conformidad con los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 164 y 166 de su Reglamento, en este acto el ARQ. ALEJANDRA ROSALES VILLAGRANA, representante legal de la empresa: ARQ. ALEJANDRA ROSALES VILLAGRANA hace entrega de la garantía para responder de los defectos que resultaren de los trabajos ejecutados, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido.


Siendo las 12:00 horas del día 31 de marzo del 2025, se da por concluido el presente acto y firman de conformidad los que en el intervienen.



POR LA INSTANCIA EJECUTORA



ARQ. VIRGINIA M. VARELA ESQUIVEL
RESIDENTE DE OBRA


ING. EDUARDO ORTIZ MENCHACA
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE
SUPERVISION


ING. JULIAN NIÑO MUÑOZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION


M. EN C. LUIS FERNANDO MALDONADO MORENO
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

POR EL CONTRATISTA


ARQ. ALEJANDRA ROSALES VILLAGRANA
REPRESENTANTE LEGAL
POR EL CONTRATISTA