




ZACATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Dirección General de
**Infraestructura y
Obra Pública**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

**PROGRAMA: FONDO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
(FREVIPE)**

No. DE CONTRATO: PMZ-FREVIPE-02/2024

CONTRATISTA: RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA

R. F. C. AEHR910324R83

En la colonia Huerta vieja, del Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 11:00 horas del día 31 de marzo de 2025 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE NUEZ, COLONIA HUERTA VIEJA, ZACATECAS, ZAC.

los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la **entrega formal de la obra** por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 64,66 Y 68, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164,165,166 y 167 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del contratista:

Contratista o Representante legal:

Rauel Arteaga
Rauel Alfredo Arteaga H.
RAUDEL ALFREDO ARTEAGA HERRERA

Por parte del municipio:

Nombre

M. en C. Luis Fernando Maldonado Moreno

Por parte de NORMATIVA (N/A):

Nombre

N/A

Por parte de beneficiarios


Por parte del Residente

Nombre

Arq. Rodrigo Valadez Pérez

JU TOS
CONSTRUYENDO
EL CAMBIO

Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatecas, Zac. C.P. 98040
492 92 3 94 21



Los representantes estatales y municipales, **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

Trazo y nivelación 638.73m², Demolición de piso de concreto 92.18 m², Excavación en corte 128.7495 m³, Excavación en zanja 68.565 m³, Tomas domiciliarias 3 pzas, Descargas domiciliarias 6 pzas, Construcción de base hidráulica 68.2290 m³, Suministro relleno y compactado con tepetate 47.32685 m³, Piso de concreto armado 516.45142m², Construcción de diamante 3 pza., pozo de visita 3 pza., Registros de tabicón 6 pzas., Guarnición de concreto 132.17 ml., Banqueta de concreto 92.18 m², Pintura en guarnición 132.17 m., Acarreo en camión 146.25153 m³, Letrero alusivo 1 pza., Limpieza general 520.1499 m², plantilla a base de arena 4.19 m³, acostillamiento de tubería 21.64 m³, tubo pvc 12 38 m tubo pvc 10" 12m. tubo pvc 8" 15

En la Colonia: Huerta Vieja, municipio de Zacatecas, Zac.

Modalidad de contratación: licitación por invitación a cuando menos tres personas

Importe del contrato (I. V. A. incluido):

\$765,847.88

Con letra: Setecientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete pesos 88/100 M.N.

Fianza de Anticipo:

\$229,754.36

Con letra: doscientos veinti nueve mil setecientos cincuenta y cuatro 36/100 M.N.

No.3502-17590-0

Fianza de Cumplimiento:

\$76,584.79

Con letra: setenta y seis mil quinientos ochenta y cuatro pesos 79/100 M.N.

No.3502-17597-1

Fianza de Vicios ocultos

\$76,584.79

Con letra: setenta y seis mil quinientos ochenta y cuatro pesos 79/100 M.N.

No. 3502-17740-1

Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA: INICIO: 06/12/2024 TERMINO: 31/12/2024

Periodo real de ejecución de la obra:

FECHA: INICIO: 21/12/2024 TERMINO: 15/03/2025

Número de Convenio Modificadorio:

PMZ-FREUPE-02/2024-P


Causa(s) de la modificación:

convenio ampliación en plazo

Importe final autorizado:

\$765,847.88

Con letra: Setecientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete pesos 88/100 M.N.



De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

No. De estimación	Periodo de ejecución	Importe con I. V. A.	Importe con letra	Observaciones
Anticipo		\$229,754.36	doscientos veinti nueve mil setecientos cincuenta y cuatro 36/100 M.N.	
Estimación 1	6/12/2024 al 24/02/2025	\$385,975.41	cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 93/100 M.N.	
estimación 2	24/02/2025 al 14/03/2025	\$379,872.47	doscientos mil setecientos treinta y un pesos 56/100 M.N.	
Importe total de estimaciones		\$765,847.88	Setecientos sesenta y cinco mil ochocientos cuarenta y siete pesos 88/100 M.N.	

Inversión ejercida:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2024	\$765,847.88	\$765,847.88		


El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.

El contratista Raudel Alfredo Arteaga Herrera y el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac. declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:



ZACATECAS

Dirección General de
Infraestructura y
Obra Pública

Por la Instancia Ejecutora

M. en C. Luis Fernando Maldonado Moreno
Director General de Infraestructura y Obra Pública

Ing. Julian Niño Muños
Encargado del dpto de Ejecución

Arq. Rodrigo Valadez Pérez

Residente del Municipio

Ing. Eduardo Ortiz Menchaca

Encargado del Departamento de
Supervisión de Obras

Por la Empresa

Raudel Arteaga H.

Raudel Alfredo Arteaga Herrera


Contratista o Representante legal

superintendente de la empresa

JUNTOS
CONSTRUYENDO
EL CAMBIO

Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatecas, Zac. C.P. 98040

492 92 3 94 21





ZACATECAS

2024 - 2027

Dirección General de
Infraestructura y
Obra Pública


Ing. Armando Carrillo A.
Por el Órgano Interno de Control





NOTA: La Firma da la presente acta no exime de futuras revisiones por este O.I.C.



JUNTOS
CONSTRUIAMOS
EL CAMBIO

Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatecas, Zac. C.P. 98040
492 92 3 94 21