




ZACATECAS

2024 - 2027

Dirección General de
Infraestructura y
Obra Pública

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

PROGRAMA: FONDO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
(FREUPE)

No. DE CONTRATO: PMZ-FREUPE-03/2024

CONTRATISTA: Ma. Ostolia Rodríguez Benítez

R. F. C. ROBO810221GS7

En la colonia las Américas, del Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 14:00 horas del día 24 de marzo de 2025 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

• PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE COLOMBIA, COLONIA LAS AMERICAS, ZACATECAS, ZAC.

los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y **la entrega formal de la obra** por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 64,66 Y 68, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164,165,166 y 167 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del contratista:

Contratista o Representante
legal:

Ostolia R.B.
Ma. Ostolia Rodríguez Benítez

Por parte del municipio:

Nombre

Menú C. Luis Fernando Maldonado Moreno
Menú C. Luis Fernando Maldonado Moreno

Por parte de NORMATIVA (N/A):

Nombre

N/A

Por parte de beneficiarios

Isaiah Ramacho
Isaiah Ramacho

Por parte del Residente


Nombre

Ing. Arq. José Antonio Hernández Martínez

JUNTOS
CONSTRUYENDO
EL CAMBIO

Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatecas, Zac. C.P. 98040

492 92 3 94 21



ZACATECAS

PERIODO DE PLANEACIÓN 2024 - 2027

Dirección General de
Infraestructura y
Obra Pública

Los representantes estatales y municipales, **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

Trazo y nivelación 1863.15 m², Demolición de piso de concreto 36.09 m², Excavación en corte 180.87 m³, Excavación en zanja 39.06 m³, Tomas domiciliarias 1 pzas, Reparación de descargas 1 pzas, Descargas domiciliarias 1 pzas, Afine y compactación 62.96 m³, Construcción de base hidráulica 163.27 m³, Suministro relleno y compactado con tepetate 50.81 m³, Piso de concreto armado 884.58 m², Construcción de diamante 1 pza., Nivelación de pozo de visita 1 pza., Registros de tabicón 1 pzas., Guarnición de concreto 130.56 ml., Banqueta de concreto 126.45 m², Pintura en franjas 29.09 m², Pintura en guarnición 130.56 m., Acarreo en camión 298.54 m³, Letrero alusivo 1 pza., Limpieza general 1011.03 m².

En la Colonia: Las Américas, municipio de Zacatecas, Zac.

Modalidad de contratación: licitación por invitación a cuando menos tres personas

Importe del contrato (I. V. A. incluido): \$1,052,562.38

Con letra: un millón cincuenta y dos mil quinientos sesenta y dos pesos 38/100 M.N.

Fianza de Anticipo: \$315,768.70

Con letra: trescientos quince mil setecientos sesenta y ocho pesos 70/100 M.N.

No. 2988053 SOFIMEX de fecha 06 de diciembre de 2024

Fianza de Cumplimiento: \$105,256.23

Con letra: ciento cinco mil doscientos cincuenta y seis pesos 23/100 M.N.

No. 2988051 SOFIMEX de fecha 06 de diciembre de 2024

Fianza de Vicios ocultos \$105,256.23

Con letra: ciento cinco mil doscientos cincuenta y seis pesos 23/100 M.N.

No. 3013503 SOFIMEX de fecha 19 de marzo de 2025

Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA: INICIO: 06/12/2024 TERMINO: 31/12/2024

Periodo real de ejecución de la obra:

FECHA: INICIO: 21/12/2024 TERMINO: 15/03/2025

Número de Convenio Modificatorio: PMZ-FREVUPE-03/2024-P


Causa(s) de la modificación: convenio ampliación en plazo

Importe final autorizado: \$1,052,562.38

Con letra: un millón cincuenta y dos mil quinientos sesenta y dos pesos 38/100 M.N.

JU TOS
EL CAMBIO

Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatecas, Zac. C.P. 98040
492 92 3 94 21



ZACATECAS

PERIODO FISCAL 2024 - 2027

Dirección General de
Infraestructura y
Obra Pública

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

No. De estimación	Periodo de ejecución	Importe con I. V. A.	Importe con letra	Observaciones
Anticipo		\$315,768.70	trescientos quince mil setecientos sesenta y ocho pesos 70/100 M.N.	
Estimación 1	24/12/2024 al 15/02/2025	\$423,456.93	cuatrocientos veintitrés mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 93/100 M.N.	
estimación 2	16/02/2025 al 24/02/2025	\$200,731.56	doscientos mil setecientos treinta y un pesos 56/100 M.N.	
estimación 3	24/02/2025 al 14/03/2025	\$428,373.88	cuatrocientos veintiocho mil trescientos setenta y tres pesos 88/100 M.N.	
Importe total de estimaciones		\$1,052,562.38	un millón cincuenta y dos mil quinientos sesenta y dos pesos 38/100 M.N.	

Inversión ejercida:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2024	\$1,052,562.38	\$1,052,562.38		

El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.

El contratista Ma. Ostolia Rodríguez Benítez y el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac. declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.


Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

JU TOS
EL CAMBIO

Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatecas, Zac. C.P. 98040
492 92 3 94 21




ZACATECAS

PERIODO 2024 - 2027

Dirección General de
Infraestructura y
Obra Pública

Por la Instancia Ejecutora




M. en C. Luis Fernando Maldonado Moreno
Director General de Infraestructura y Obra Pública



Ing. Arq. José Antonio Hernández Martínez

Residente del Municipio



Ing. Eduardo Ortiz Menchaca

Encargado del Departamento de
Supervisión de Obras

Por la Empresa



Ostolia R.B.
Ma. Ostolia Rodríguez Benítez

Contratista o Representante legal




superintendente de la empresa

JUNTOS
EL CAMBIO

Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatecas, Zac. C.P. 98040

492 92 3 94 21



ZACATECAS

2024 - 2027

Dirección General de
Infraestructura y
Obra Pública

Por el Órgano Interno de Control

la fine de la presente
no exige de futuras seguridades

Ostolía R.B.

JU TOS
EL CAMBIO

Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatecas, Zac. C.P. 98040

492 92 3 94 21