

ZACATECAS

PLAN DE DESARROLLO 2024 - 2027

Dirección General de
**Infraestructura y
Obra Pública**

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

**PROGRAMA: FONDO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
(FREVIPE)**

No. DE CONTRATO: PMZ-FREVIPE-04/2024

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES, REDES Y MATERIALES MM S.A.P.I. DE C.V.

R. F. C. CRM221216TV8

En la colonia Filósofos, del Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 12:20 horas del día 31 de Marzo de 2025 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

**PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CALLE ARQUIMEDES, COLONIA FILOFOS,
ZACATECAS, ZAC.,**

los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y **la entrega formal de la obra** por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 64,66 Y 68, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164,165,166 y 167 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del contratista:

Contratista o Representante legal: CONSTRUCCIONES, REDES Y MATERIALES MM S.A.P.I. DE C.V. REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL C. MARIO MUÑOZ VARGAS

Por parte del municipio:

Nombre M EN C LUIS FERNANDO MALDONADO MORENO

Por parte de NORMATIVA (N/A):

Nombre N/A

Por parte de beneficiarios


Por parte del Residente

Nombre ARQ. JULIO ALBERTO ORTIZ DUARTE

**JUNTOS
CONSTRUIAMOS
EL CAMBIO**

**Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatecas, Zac. C.P. 98040**

492 92 3 94 21



Los representantes estatales y municipales, **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

EXCAVACION EN "B"(31.14M3), EXCAVACION EN "C" (46.70M3), PLANTILLA (5.24 M3), ACOSTILLAMIENTO DE TUBERIA (68.61M3), SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE 12" (68.61M), POZO DE VISITA DE 1.4 (2 PZAS), DESCARGAS DOMICILIAR (10 PZAS), REGISTRO (10 PZAS), TOMA DOMICILIAR (5 PZAS), TRAZO Y NIVELACION (2295.84 M2), EXCAVACION EN CORTE (671.37 M3), BANQUETAS (408.50 M2), GUARNICIONES (388.72M), AFINE (158.65 M3), BASE HIDRAULICA (237.65 M3), PISO DE CONCRETO (1780.43 M2), LIMPIEZA GENERAL (2264.04 M2), ACARREO 1ER KM (246.87M3)

En la Colonia: FILOSOFOS, MUNICIPIO DE ZACATECAS

Modalidad de contratación: licitación por invitación a cuando menos tres personas

Importe del contrato (I. V. A. Incluido):

\$2,261,666.99

Con letra: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.

Fianza de Anticipo:

\$678,500.10

Con letra: SON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 10/100 M.N.)

Fianza de Cumplimiento:

\$226,166.70

Con letra: SON DOSCIENYTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N

Fianza de Vicios ocultos

\$226,166.70

Con letra: SON DOSCIENYTOS VEINTISEIS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N

No. 4595-04420-9 ASERTA de fecha 15 de Marzo de 2025

Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA: INICIO: 11/12/2024 TERMINO: 31/12/2024

Periodo real de ejecución de la obra:

FECHA: INICIO: 31/12/2024 TERMINO: 15/03/2025

Número de Convenio Modificadorio:

PMZ-FREVUPE-04/2024-P


Causa(s) de la modificación:

CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO

Importe final autorizado:

\$2,261,666.99

Con letra: DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.



De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

No. De estimación	Periodo de ejecución	Importe con I. V. A.	Importe con letra	Observaciones
Anticipo		\$678,500.10	SON SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS PESOS 10/100 M.N.)	
Estimación 1	03/12/2024 al 26/02/2025	\$728,051.82	SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y UN PESOS 82/100 M.N	
Estimación 2	03/12/2024 al 26/02/2025	\$507,435.69	QUINIENTOS SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 69/100 M.N	
Estimación 3	03/12/2024 al 26/02/2025	\$513,089.74	QUINIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N	
Estimación 4 y finiquito	04/03/2024 al 12/03/2024	\$513,089.74	QUINIENTOS TRECE MIL OCHENTA Y NUEVE PESOS 74/100 M.N	
Importe total de estimaciones		\$2,261,666.99	DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 99/100 M.N.	

Inversión ejercida:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2024	\$2,261,666.99	\$2,261,666.99		


El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.

Contratada a CONSTRUCCIONES, REDES Y MATERIALES MM S.A.P.I. DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. MARIO MUÑOZ VARGAS y el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac. declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:





ZAGATECAS
2024 - 2027


Dirección General de
**Infraestructura y
Obra Pública**

Por la Instancia Ejecutora


M. en C. Luis Fernando Maldonado Moreno
Director General de Infraestructura y Obra
Pública


Ing. Julian Niño Muñoz
Encargado del Departamento de
Ejecución


Ing. Eduardo Ortiz Menchaca
Encargado del Departamento de Supervisión de
Obras


Arq. Julio Alberto Ortiz Duarte
Supervisor de Obras


Por la Empresa


C. Mario Muñoz Varga
CONSTRUCCIONES, REDES Y MATERIALES MM
S.A.P.I. DE C.V.
Contratista o Representante legal


superintendente de la empresa

JUNTOS
CONSTRUIAMOS
EL CAMBIO

Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatecas, Zac. C.P. 98040
492 92 3 94 21




ZACATECAS

2024 - 2027

Dirección General de
Infraestructura y
Obra Pública


Ing. Armando Carrillo A.
Por el Órgano Interno de Control

La firma de la presente no exime de futuras revisiones por este O.I.C





JUNTOS
CONSTRUIAMOS
EL CAMBIO

Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatecas, Zac. C.P. 98040

492 92 3 94 21