



INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ENTIDAD PÚBLICA: INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS
DIRECCION: PASEO DIAZ ORDAZ No. 1 , COL. CENTRO, C.P. 98000, ZACATECAS, ZAC.

Programa: RECURSO PARTICIPACIONES INFE BYP MPIO DE ZACATECAS
Modalidad de Contratación: LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
Nombre de la Empresa: KARLA MARITZA NUNGARAY NAVARRO

En la localidad de Gonzalez Ortega (Machines), del Municipio de Zacatecas del estado de Zacatecas; siendo las 09:30 horas del 13 de **Febrero del 2025**, Constituidos en el domicilio de la Primaria "Gonzalez Ortega" ubicada en la localidad de Gonzalez Ortega (Machines), Zacatecas, Zacatecas CCT 32DPR0479Y; lugar objeto del contrato N° **INZACE-932045994-E62-2024** el **Ing. Manuel Alejandro Rodriguez Reyes** Residente de obra (Supervisor), del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas y la **C. Karla Maritza Nungaray Navarro**, en su carácter de representante de la empresa contratista, así como los testigos de asistencia que aparecen al final del presente instrumento legal, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la obra denominada: **REHABILITACION GENERAL DE SERVICIOS SANITARIOS Y DIRECCION EN ESCUELA PRIMARIA "GONZALEZ ORTEGA", GONZALEZ ORTEGA (MACHINES), ZACATECAS, ZAC. CLAVE 32DPR0479Y.**

Habiendo comunicado la representante de la empresa contratista **C. Karla Maritza Nungaray Navarro**, mediante escrito de fecha **07 de Febrero del 2025**, la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones vigentes, se hace la siguiente descripción general del mismo; lo anterior, con fundamento en los artículos 145, 149, 153 y 154 de la Ley de Obra Pública y Servicios, Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, 208 y 210 de su Reglamento. Realizado el recorrido de la obra el Residente (Supervisor) encontró lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

EDIFICIO "A"	OBRA EXTERIOR	
00PRELIMINARES	02 RED ELECTRICA	
01 CIMENTACION	03 RED HIDRAULICA	
03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS	04 RED SANITARIA	
04 CANCELERIA	05 CISTERNA 10 M3	
05 INSTALACIONES	06 MURO DE ACOMETIDA	
06 NICHOS PARA TINACOS	EXTRAORDINARIOS	

CONTRATO


No de contrato	Monto
INZACE-932045994-E62-2024	\$1,265,396.46

CONVENIOS MODIFICATORIOS

No de contrato	Monto
INZACE-932045994-E62-2024-1	\$66,823.54

PERIODOS DE EJECUCIÓN

	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
PROG. CONTRATO	11	11	2024	16	02	2025
REPROGRAM.						
CONVENIO DE AMPLIACION						
PRORROGA						
REAL	11	11	2024	7	02	2025

 **KARLA MARITZA NUNGARAY NAVARRO** MA. DE JESUS MAURICIO MTZ.   1 de 3



INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

La inversión de la obra se realizó en base al siguiente oficios de ejecución:

Número de oficio	Fecha	Monto	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación (municipio)/ otros
COEPLA-OE/75-0096/24	24/09/2024	\$1,332,220.00		\$726,180.71	\$606,039.29

INVERSIÓN TOTAL EJERCIDA: \$1,332,220.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS:

Estimación No	Importe de los trabajos (incluye IVA)	Acumulado	Monto del Contrato
1 MPIO	\$368,578.41	\$368,578.41	\$1,265,396.46
2 MPIO	\$200,537.08	\$569,115.49	
1 ESTATAL	\$119,209.21	\$688,324.70	CONVENIO DE AMPLIACION
2 ESTATAL	\$116,788.32	\$805,113.02	\$66,823.54
3 ESTATAL	\$260,765.25	\$1,065,878.27	
4 ESTATAL	\$181,750.15	\$1,247,628.42	
03 Y ULTIMA MPIO	\$6,525.15	\$1,254,153.57	
05 Y ULTIMA ESTATAL	\$11,242.89	\$1,265,396.46	
01 ESTATAL CONVENIO AMPLIACION	\$34,878.16	\$1,300,274.62	

Suma de las estimaciones	\$1,332,220.00
Saldo que se cancela	\$0.00
Importe Total con IVA y sumas iguales	\$1,332,220.00

ESTIMACIONES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:

Estimación No	Importe de los trabajos (incluye IVA)	Acumulado
02 Y ULTIMA ESTATAL CONVENIO AMPLIACION	\$1,546.73	\$1,301,821.35
01 Y UNICA MPIO CONVENIO AMPLIACION	\$30,398.65	\$1,332,220.00

Importe Total con IVA \$

Así mismo se asientan en la presente, que esta Entidad Pública recibe los planos correspondientes a la construcción final, los manuales e instructivos de mantenimiento correspondientes, los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como los archivos derivados de la realización de los trabajos.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS

Planos:	Planta de conjunto
Manuales:	Manual de Mantenimiento Escolar "Cuidemos Nuestra Escuela"
Instructivos:	N/A
Certificados:	N/A
Garantías:	Se señalan en la presente acta la garantía de vicios ocultos
Archivos:	N/A

El Contratista presentó las siguientes fianzas:

Fianza	Número y fecha expedición	Monto	Expedida por
Cumplimiento	07/11/2024 4595-04296-6	\$126,539.64	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.
Anticipo	07/11/2024 4595-04295-1	\$379,618.94	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZA DE VICIOS OCULTOS	Número	Monto	Expedida por:
	4595-04400-5	\$133,222.00	ASEGURADORA ASERTA, S.A. DE C.V.

[Firma]

Ysiro Mtz O MA. DE JESUS MAURICIO MTZ.

[Firma]

[Firma]



INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo a los Artículos 149 de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y 80 del Reglamento, plazo durante el cual, la contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega-Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga a que el contratista haga las correcciones o reposiciones correspondientes dentro de un plazo máximo de treinta días naturales a partir de la notificación de las deficiencias detectadas sin costo alguno para la contratante. Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 154 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen, pudieron y quisieron hacerlo para constancia.

FIRMAS:

ENTREGA (CONTRATISTA):

Nombre:

KARLA MARITZA NUNGARAY NAVARRO

Representante:

C. KARLA MARITZA NUNGARAY NAVARRO

RECIBEN (POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA)

Nombre:

INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS

Supervisor:

ING MANUEL ALEJANDRO RODDRIGUEZ REYES

Cargo:

Residente de obra (Supervisor)

REPRESENTANTE DE LA ESCUELA

Nombre:

MTRA NORMA ELIZABETH PÉREZ HERNÁNDEZ

Escuela:

Primaria GonzalezOrtega

Cargo:

Directora del Plantel educativo



SEP
ESCUELA RURAL
FEDERAL
"GONZALEZ
ORTEGA"
C.C.T. 320PR079V
COL. GONZALEZ
ORTEGA, ZAC.

INVITADO PERMANENTE

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

TESTIGOS

Nombre:

Vaira Martinez Omelas

Firma o rúbrica

Vaira Mtz.O

Nombre:

MADE JESUS MAURICIO MARTINEZ-

Firma o rúbrica

MADE JESUS MAURICIO MTZ.

Las firmas y rúbricas que anteceden conresponden al acta de entrega recepción de los trabajos ejecutados en el sitio de la Institución educativa, levantada a las 10:00 horas del 13 de Febrero del 2025



INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ENTIDAD PÚBLICA: INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS
DIRECCION: PASEO DIAZ ORDAZ No. 1 , COL. CENTRO, C.P. 98000, ZACATECAS, ZAC.

Programa:	RECURSO PARTICIPACIONES INFE BYP MPIO DE ZACATECAS
Modalidad de Contratación:	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
Nombre de la Empresa:	GUSTAVO RAMOS HERNANDEZ

En la Localidad de: **Francisco I. Madero** del municipio de: **Zacatecas** del Estado de **Zacatecas** siendo las **10:00** horas del día **13** del mes de **Febrero** del **2025**. Constituidos en el domicilio: **Francisco I. Madero, Zacatecas, Zac.**, ubicada en el lugar objeto del contrato **N° INZACE-932045994-E63-2024-A**, los CC. **Arq. Victor Hugo Román Ortiz** Residente de obra (Supervisor), del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas y el(la) **Gustavo Ramos Hernandez**, en su carácter de Representante legal, así como los testigos de asistencia que aparecen al final del presente instrumento legal, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la obra denominada:

Rehabilitación General de Servicios Sanitarios y Dirección en Jardín de Niños "Hermanos Greem" , Francisco I. Madero , Zacatecas, Zac. Clave 32DJN0246S

Habiendo comunicado al contratista Gustavo Ramos Hernandez mediante escrito en la nota de bitacora con folio 0017 de fecha 31 de Enero de 2025, la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones vigentes, se hace la siguiente descripción general del mismo; lo anterior, con fundamento en los artículos 145, 149, 153, 154 cuarto transitorio de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, 208 y 210 de su Reglamento. Realizado el recorrido de la obra el Residente (Supervisor) encontró lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

PARTIDA 1 EDIFICIO	PARTIDA 2 OBRA EXTERIOR	
SUBPARTIDA 00 PRELIMINARES	SUBPARTIDA 03 RED HIDRAULICA	
SUBPARTIDA 01 CIMENTACIÓN	SUBPARTIDA 04 RED SANITARIA	
SUBPARTIDA 03 ALBAÑILERIA Y ACABADOS	SUBPARTIDA 05 CISTERNA	
SUBPARTIDA 04 CANCELERIA		
SUBPARTIDA 05 INSTALACIONES		
SUBPARTIDA 06 NICHOS PARA TINACOS		

CONTRATO

No de contrato	Monto
INZACE-932045994-E63-2024-A	\$691,942.85

CONVENIOS MODIFICATORIOS

INZACE-932045994-E63-2024-A-1	\$24,123.15

PERIODOS DE EJECUCIÓN

	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
PROG. CONTRATO	11	NOVIEMBRE	2024	9	FEBRERO	2025
REPROGRAM.						
CONVENIO DE AMPLIACION						
PRORROGA						
REAL	11	NOVIEMBRE	2024	31	ENERO	2025

GoBIERNO del Estado de Zacatecas
Secretaría de Gobierno
Dirección Regional y Federal
J.N. "Hermanos Greem"
82DJN0246S
Zacatecas, Zac.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

La inversión de la obra se realizó en base al siguiente oficio de ejecución:

Número de oficio	Fecha	Monto	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación (municipio)/ otros
COEPLA-OE/75-0098/24	24/09/2024	\$691,942.85		X	x

INVERSIÓN TOTAL EJERCIDA: \$716,066.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS:

Estimación No. (Municipio de Zacatecas)	Importe de los trabajos (Incluye IVA)	Estimación No. (Participaciones Infe bienestar y progreso)	Importe de los trabajos (Incluye IVA)	Acumulado	Monto del Contrato
1 (UNO)	\$334,336.58	1 (UNO)	\$87,493.26	\$421,829.84	\$691,942.85
2 (DOS Y ULTIMA)	\$11,634.84	2 (DOS)	\$248,379.91	\$681,844.59	
1 (UNO Y UNICA)	\$12,061.58	3 (TRES Y ULTIMA)	\$10,098.26	\$704,004.43	
		1 (UNO Y UNICA)	\$12,061.58	\$716,066.00	\$24,123.15
Suma de las estimaciones			\$716,066.00		
Saldo que se cancela			\$0.00		
Importe Total con IVA y sumas iguales			\$716,066.00		\$716,066.00

ESTIMACIONES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:

Estimación No. (Municipio de Zacatecas)	Importe de los trabajos (Incluye IVA)	Estimación No. (Participaciones Infe bienestar y progreso)	Importe de los trabajos (Incluye IVA)	Acumulado
2 (DOS Y ULTIMA)	\$11,634.84	3 (TRES Y ULTIMA)	\$10,098.26	\$21,733.10
1 (UNO Y UNICA)	\$12,061.58	1 (UNO Y UNICA)	\$12,061.58	\$45,856.26
Importe Total con IVA \$			\$45,856.26	

Así mismo se asientan en la presente, que esta Entidad Pública recibe los planos correspondientes a la construcción final, los manuales e instructivos de mantenimiento correspondientes, los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como los archivos derivados de la realización de los trabajos.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS

Planos:	N/A
Manuales:	Manual de Mantenimiento Escolar "Cuidemos Nuestra Escuela"
Instructivos:	N/A
Certificados:	N/A
Garantías:	Se señalan en la presente acta la garantía de vicios ocultos
Archivos:	N/A



El Contratista presentó las siguientes fianzas:

Fianza	Número y fecha expedición		Monto	Expedida por
Cumplimiento	4307-06191-7	07/11/2024	\$69,194.28	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.
Anticipo	4307-06190-0	07/11/2024	\$207,582.86	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZA DE VICIOS OCULTOS	Número	Monto	Expedida por:
	4307-06283-7	\$71,606.60	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.



INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo a los Artículos 149 de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los municipios de Zacatecas y 80 del Reglamento, plazo durante el cual, la contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega-Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga a que el contratista haga las correcciones o reposiciones correspondientes dentro de un plazo máximo de treinta días naturales a partir de la notificación de las deficiencias detectadas sin costo alguno para la contratante. Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 154 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen, pudieron y quisieron hacerlo para constancia.

FIRMAS:
ENTREGA (CONTRATISTA):

Nombre:
Representante:

GUSTAVO RAMOS HERNANDEZ
GUSTAVO RAMOS HERNANDEZ

RECIBEN (POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA)

Nombre:
Supervisor:
Cargo:

INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS
ARQ. VICTOR HUGO ROMAN ORTIZ
Residente de Obra (Supervisor)

REPRESENTANTE DE LA ESCUELA

Nombre:
Escuela:
Cargo:

MAESTRA CAROLINA SOTO GÓMEZ
JARDIN DE NIÑOS "HERMANOS GREEM"
Directora del Plantel Educativo

INVITADO PERMANENTE

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

TESTIGOS

Nombre:
Firma o rúbrica

Nombre:
Firma o rúbrica

Las firmas y rúbricas que anteceden corresponden al acta de entrega recepción de los trabajos ejecutados en el sitio de la Institución educativa, levantada a las: **10:00 horas del 13 de Febrero del 2025.**



Gobierno del Estado de Zacatecas
Secretaría de Educación
Dirección Regional 01 Federal
J.N. "Hermanos Greem"
82DJN02465
Zacatecas, Zac.



INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

ENTIDAD PÚBLICA: INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS
DIRECCION: PASEO DIAZ ORDAZ No. 1 , COL. CENTRO, C.P. 98000, ZACATECAS, ZAC.

Programa:	RECURSO PARTICIPACIONES INFE BYP MPIO DE ZACATECAS
Modalidad de Contratación:	LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL
Nombre de la Empresa:	GUSTAVO RAMOS HERNANDEZ

En la localidad del Municipio de **Zacatecas** del estado de **Zacatecas**; siendo las **9:00 am** horas del **27 de Marzo de 2024**, Constituidos en el domicilio de la **PRIM. "FRANCISCO GARCIA SALINAS"** ubicada en **Calle Abasolo 1302 Col. Centro Historico, Zacatecas, Zacatecas CP. 98000. CCT 32EPR0025X** lugar objeto del contrato **N° INZACE-932045994-E63-2024-B** el Ing. **Adan Abel Padilla Martinez** Residente de obra (Supervisor), del Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas y el **C.P. Gustavo Ramos Hernandez**, en su carácter de representante de la empresa contratista, así como los testigos de asistencia que aparecen al final del presente instrumento legal, con el objeto de formalizar el acto de Entrega-Recepción de la obra denominada: **REHABILITACION DE RED ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GARCIA SALINAS", ZACATECAS, ZAC. CLAVE 32EPR0025X.**

Habiendo comunicado la representante de la empresa contratista **C.P. Gustavo Ramos Hernandez**, mediante escrito de fecha **05 de Marzo de 2025**, la conclusión de los trabajos que le fueron encomendados, con el fin de verificar su terminación y el cumplimiento de las normas técnicas y especificaciones vigentes, se hace la siguiente descripción general del mismo; lo anterior, con fundamento en los artículos 145, 149, 153 y 154 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, 208 y 210 de su Reglamento. Realizado el recorrido de la obra el Residente (Supervisor) encontró lo siguiente:

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Preliminares muro de acometida	Aula 5 y 6	
Muro de acometida	Aula 8 y biblioteca	
Red eléctrica	Subdireccion	
Direccion y pasillos	Aula 11 y 12	
Aulas 9 y 10	Centro de computo	
Almacen y cooperativa	Edificio de aula 19, 20 y 21	
Aula 3 y 4	Edificio de aulas 1, 2, 4, 4, 5, y 6	
Aula 1 y 2	Servicios sanitarios t.v	
Servicios sanitarios hombres y mujeres		

CONTRATO

No de contrato	Monto
INZACE-932045994-E63-2024-B	\$749,831.27
CONVENIOS MODIFICATORIOS	
INZACE-932045994-E63-2024-B-1	\$26,519.73

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
REGIÓN DE EDUCACIÓN
ESCUELA PRIMARIA
"FRANCISCO GARCIA SALINAS"
C.C.T. 32EPR0025X
ZACATECAS, ZAC.

PERIODOS DE EJECUCIÓN

	Fecha de Inicio			Fecha de Terminación		
	Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
PROG. CONTRATO	11	NOVIEMBRE	2024	23	FEBRERO	2025
REPROGRAM.						
CONVENIO DE AMPLIACION	11	NOVIEMBRE	2024	23	FEBRERO	2025
PRORROGA						
REAL	11	NOVIEMBRE	2024	23	FEBRERO	2025



INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

La inversión de la obra se realizó en base al siguiente oficio de ejecución:

Número de oficio	Fecha	Monto	Aportación Federal	Aportación Estatal	Aportación (municipio)/ otros
COEPLA-OE/75-0100/24	26/09/2024	\$776,351.00		\$388,175.50	\$388,175.50

INVERSIÓN TOTAL EJERCIDA: \$776,351.00

RELACIÓN DE ESTIMACIONES TRAMITADAS Y PAGADAS:

Estimación No	Importe de los trabajos (Incluye IVA)	Acumulado	Monto del Contrato
EST 1 ESTATAL	\$373,163.89	\$0.00	\$749,831.27
EST 2 ESTATAL	\$66,010.03	\$373,163.89	
EST 1 PARTICIPACIONES	\$78,919.14	\$439,173.92	
EST. 2 Y ULTIMA DE PARTICIPACIONES	\$1,751.75	\$518,093.06	
EST. UNO Y UNICA ESTATAL	\$13,259.86	\$519,844.81	
EST. 3 Y TULTIMA	\$229,986.45	\$533,104.67	CONVENIO DE AMPLIACION
EST. UNO Y UNICA	\$13,259.86	\$763,091.12	\$26,519.73
Suma de las estimaciones	\$776,350.98		
Saldo que se cancela	\$0.00		
Importe Total con IVA y sumas iguales	\$776,350.98		

ESTIMACIONES PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN:

Estimación No	Importe de los trabajos (incluye IVA)	Acumulado
Importe Total con IVA \$		\$776,350.98

Así mismo se asientan en la presente, que esta Entidad Pública recibe los planos correspondientes a la construcción final, los manuales e instructivos de mantenimiento correspondientes, los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados, así como los archivos derivados de la realización de los trabajos.

DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS RECIBIDOS

Planos:	Planta de conjunto
Manuales:	Manual de Mantenimiento Escolar "Cuidemos Nuestra Escuela"
Instructivos:	N/A
Certificados:	N/A
Garantías:	Se señalan en la presente acta la garantía de vicios ocultos
Archivos:	N/A

El Contratista presentó las siguientes fianzas:

Fianza	Número y fecha expedición	Monto	Expedida por
Cumplimiento	4307-06193-3	\$74,983.12	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.
Anticipo	4307-06192-8	\$224,949.38	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

Para garantizar la calidad de los trabajos se constituyó fianza por el 10% del monto total ejercido:

FIANZA DE VICIOS OCULTOS	Número	Monto	Expedida por:
	4307-06308-9	\$77,635.10	ASEGURADORA ASERTA S.A. DE C.V.

La cual será cancelada un año después de la firma de la presente acta de acuerdo a los Artículos 149 de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas y 80 del Reglamento, plazo durante el cual, la contratista responderá por los defectos que resulten de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo, mediante la fianza correspondiente de la cual se anexa copia a la presente acta de Entrega-Recepción para todos los efectos legales a que hubiere lugar y se obliga a que el contratista haga las correcciones o reposiciones correspondientes dentro de un plazo máximo de treinta días naturales a partir de la notificación de las deficiencias detectadas sin costo alguno para la contratante. Una vez verificada



INSTITUTO ZACATECANO
PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA PÚBLICA

la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según especificaciones del proyecto e inversión ejercida, en condiciones de ser recibida por la unidad responsable de su operación, conservación y mantenimiento de acuerdo al artículo 154 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios de Zacatecas, firmando al margen y al calce las personas que en ella intervienen, pudieron y quisieron hacerlo para constancia.

FIRMAS:
ENTREGA (CONTRATISTA):

Nombre:
Representante:

GUSTAVO RAMOS HERNANDEZ
C.P. GUSTAVO RAMOS HERNANDEZ

RECIBEN (POR PARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA)

Nombre:
Supervisor
Cargo:



INSTITUTO ZACATECANO PARA LA CONSTRUCCION DE ESCUELAS
ING. ADAN ABEL PADILLA MARTINEZ
Residente de obra (Supervisor)

REPRESENTANTE DE LA ESCUELA

Nombre:
Escuela:
Cargo:

SECRETARIA DE EDUCACION
REGION 01 ESTATAL
ESCUELA PRIMARIA
"FRANCISCO GARCIA SALINAS"
C.C.T. 32EPR0025X
Z. A. ZACAS

PROF. HÉCTOR MANUEL ARELLANO MEDINA
PRIM. "FRANCISCO GARCIA SALINAS" 32EPR0025X
DIRECTOR

INVITADO PERMANENTE

SECRETARIA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

TESTIGOS

Nombre:

Firma o rúbrica

Nombre:

Firma o rúbrica

Las firmas y rúbricas que anteceden conrresponden al acta de entrega recepción de los trabajos ejecutados en el sitio de la Institución educativa, levantada a las **9:20 am horas del 27 de Marzo de 2025.**