



ZACATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN)

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISMUN-02/2025

CONTRATISTA: ING. IZAI LOPEZ MACIAS

R. F. C. LOMI840402U67

En la Colonia Colinas del Padre del Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 10:30 horas del día 13 de Febrero de 2026 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUETA CAMARILLO, COLONIA COLINAS DEL PADRE, ZACATECAS, ZAC.

los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y **la entrega formal de la obra** por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 145 y 153, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios y 131, 132 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del contratista:

Contratista o Representante legal:

ING. IZAI LOPEZ MACIAS

Por parte de Normativa :

Nombre

N/A

Por parte del Comité de obra:

Nombre

Celia González Salinas

Por parte del Residente

Nombre

ARQ. JULIO ALBERTO ORTIZ DUARTE

Los representantes estatales, municipales y comité de obra, **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

TRAZO Y NIVELACION (187M2), APLANADO FINO (261.42 M2), EXCAVACION EN "B" (16.04 M3), EXCAVACION EN "C" (6.88 M3), PLANTILLA DE CONCRETO (37M2), CIMENTACION DE MAMPOSTERIA (17.15 M3), MURO DE MAMPOSTERIA (18.13M3), SUMINISTRO Y RELLENO DE TEPERTATE (54.99 M3), CADENA DE CONCRETO (39 ML), CUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA (39ML), LIMPIEZA GENERAL (117.39 M2)

En la Colonia: Colinas del Padre del Municipio de Zacatecas, Zac.

Modalidad de contratación: ADJUDICACION DIRECTA

Importe del contrato (I. V. A. incluido): \$245,531.64 Con letra: Doscientos cuarenta y cinco mil, quinientos treinta y un pesos 64/100 m.n

Fianza de Anticipo: \$73,659.48 Con letra: Setenta y tres mil, seicientos cincuenta y nueve pesos 48/100 m.n
4595-04566-2

Fianza de Cumplimiento: \$24,553.16 Con letra: Veinticuatro mil, quinientos cincuenta y tres pesos 16/100 m.n
4595-04567-5

Fianza de Vicios ocultos \$24,553.16 Con letra: Veinticuatro mil, quinientos cincuenta y tres pesos 16/100 m.n
4595-04673-9

Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA: INICIO: 18/09/2025 TERMINO: 01/12/2025

Periodo real de ejecución de la obra:

FECHA: INICIO: 02/10/2025 TERMINO: 05/12/2025

Número de Convenio Modificatorio: oficio: 51-2025

Causa(s) de la modificación: Diferimiento por pago de anticipo

Importe final autorizado: \$245,531.64 Con letra: Doscientos cuarenta y cinco mil, quinientos treinta y un pesos 64/100 m.n

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

No. De estimación	Periodo de ejecución	Importe con I. V. A.	Importe con letra	Observaciones
Estimación 1	02 oct al 24 de oct de 2025	\$179,608.63	Ciento setenta y nueve mil, seicientos ocho pesos 63/100 m.n	
Estimación 2	25 oct al 22 nov de 2025	\$65,923.01	Sesenta y cinco mil, novecientos veintitres pesos 01/100 m.n	
Importe total de estimaciones		\$245,531.64	Doscientos cuarenta y cinco mil, quinientos treinta y un pesos 64/100 m.n	



ZACATECAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Inversión ejercida:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2025	\$245,531.64			\$245,531.64

El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.

El contratista Ing. Izai López Macías el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac. declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

Por la Instancia Ejecutora

M. en C. Luis Fernando Maldonado Moreno

Director General de Infraestructura y Obra Pública

Ing. Julián Niño Muñoz

Jefe del Departamento de Ejecución

Ing. Eduardo Ortiz Menchaca

Jefe del Departamento de Supervisión

Arq. Julio Alberto Ortiz Duarte

Residente del Municipio



ZACATECAS

AYUNTAMIENTO 2024 - 2027


Por la Empresa


Ing. Izai López Macías

Contratista o Representante legal

Superintendente de la empresa

O.I.C


Ing. Armando Carrillo A.
Por el O.I.C

"La firma de la presente no exime futuras revisiones por parte de este O.I.C"



Invitados



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

JARDÍN DE NIÑOS

"MARIA ENRIQUETA

CAMARILLO"

CLAVE 32DJN0726Z

COLINAS DEL PADRE

ZACATECAS, ZAC

Celia González Salinas 

Por el comité de Obra



