




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL DISTRITO FEDERAL
(FAISMUN)

No. DE CONTRATO: PMZ-FAISMUN-13/2025

CONTRATISTA: OSBALDO MARIN MAYORGA

R. F. C. MAMX941028D34

En la colonia Lázaro Cárdenas, del Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 11:00 horas del día 27 de marzo de 2026 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA, ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA,
COL. LAZARO CARDENAS, ZACATECAS, ZAC.

Los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y la entrega formal de la obra por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 145 y 153, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado y los Municipios y 131, 132 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del contratista:

Contratista o Representante
legal:

OSBALDO MARIN MAYORGA

Por parte del municipio:

Nombre

M. en C. Luis Fernando Maldonado Moreno

Por parte de NORMATIVA (N/A):


Nombre

Por parte de beneficiarios

Por parte del Residente

Nombre

Ing. Arq. José Antonio Hernández Martínez



Los representantes estatales y municipales, **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

010139-01 CORTE DE PISO DE CONCRETO SIMPLE 33.73 M2., 10129 DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO 30.72 M2., 10406 EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO "B" 24.50 MM3., 20104 PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5.0 CM DE ESPESOR 8.40 M2., 020320-02 ZAPATA A BASE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLAS DE 1/2" DE Ø EN CUADRICULA DE 20X20 CM 6 PZA., 020311-02 DADO DE CONCRETO ARMADO CON 6 VARILLAS DE 3/4" DE Ø Y ESTRIBOS DE 1/4" DE Ø @ 0.30 CM. EN SECCION DE 0.35X0.35 MTS., 5.30 ML., 040696-01 REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE 138.29 M2., 10061201 ESTRUCTURAS METÁLICAS CON ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE MONTEN DE 10"X2 1/2" CAL. 14, ESMALTE ANTICORROSIVO MCA. COMEX 100 O SIMILAR APLICACIÓN ACABADO UNIFORME 1414.40 KG., 10061202 ESTRUCTURAS METÁLICAS CON ACERO ESTRUCTURAL OC CED. 40 DE 8" DE DIÁMETRO. INCLUYE: PLACA DE ACERO CUALQUIER ESPESOR PARA CARTABONES Y PLACAS DE APOYO, ESMALTE ANTICORROSIVO MCA. COMEX 100 O SIMILAR APLICACIÓN ACABADO UNIFORME 1576.62 KG., 10061203 ESTRUCTURAS METÁLICAS CON ACERO ESTRUCTURAL EN CUERDA SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES, TIRANTES, DIAGONALES A BASE DE PTR DE 2"X2", 1 1/2"X1 1/2", MONTEN DE 10"X2 1/2" CAL. 14, ESMALTE ANTICORROSIVO MCA. COMEX 100 O SIMILAR APLICACIÓN ACABADO UNIFORME 2602.47 KG. 100609 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA PINTO 416.85 M2., 100611 BAJADA DE AGUAS PLUVIALES 36 ML., SC1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO PARA BÁSQUETBOL 2.00 PZAS., SC2 SUMINISTRO Y APLICACIÓN EN SUPERFICIE DE ACRILICO SURFACER NEUTRAL CONCENTRADO ACRYLIC PROTECTION Y PIGMENTO 616.62 M2., SC3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA PARA EXTERIOR 10 PZAS., SC4 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE COMEX 100 EN PORTERIA 2.00 PZAS., SC5 REPOSICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE EN CUADROS 154.36 M2., SC7 ESTRUCTURAS METÁLICAS CON ACERO ESTRUCTURAL PTR DE 4X1 1/2" Y PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" INCLUYE: PLACA DE ACERO DE APOYO, ESMALTE ANTICORROSIVO MARCA COMEX O SIMILAR APLICACIÓN ACABADO UNIFORME 486.34 KG., SC8 ESTRUCTURAS METÁLICAS CON ACERO ESTRUCTURAL A BASE DE POLIN MONTEN CAL. 14, INCLUYE ESMALTE ANTICORROSIVO MCA. COMEX 100 O SIMILAR APLICACIÓN ACABADO UNIFORME 461.70 KG.

En la Colonia: Lázaro Cárdenas, Zacatecas, Zacatecas, Zac.

Modalidad de contratación:

Adjudicación Directa

Importe del contrato (I. V. A. incluido):

\$1,665,621.73

Con letra:

un millón seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos veintin pesos 73/100 M.N.

Fianza de Anticipo:

N/A

Con letra:

Fianza de Cumplimiento:

\$166,562.17

Con letra:

ciento sesenta y seis mil quinientos sesenta y dos pesos 17/100 M.N.

No.3502-18235-1 de fecha 28 de octubre de 2025

Fianza de Vicios ocultos

\$166,562.17

Con letra:

ciento sesenta y seis mil quinientos sesenta y dos pesos 17/100 M.N.

No. 3502-18487-6 de fecha 15 de febrero de 2026

Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA:

INICIO:

29/10/2025

TERMINO:

31/12/2025

Periodo real de ejecución de la obra:


FECHA:

INICIO:

29/10/2025

TERMINO:

15/02/2026



Número de Convenio Modificatorio:

PMZ-FAISMUN-13/2025-P

Causa(s) de la modificación:

convenio ampliación en plazo

Importe final
autorizado:

\$1,665,621.73

Con letra:

un millón seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos
veintin pesos 73/100 M.N.

De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

No. De estimación	Periodo de ejecución	Importe con I. V. A.	Importe con letra	Observaciones
Anticipo		N/A	0	
Estimación 1	29/10/2025 al 31/12/2025	\$1,421,766.81	un millón cuetrosientos veintin mil setescientos sesenta y seis pesos 81/100 M.N.	
Estimación 2(FINQUITO)	01/01/2026 al 15/02/2026	\$243,854.92	doscientos cuarenta y tres mil ochoscientos cincuenta y cuatro pesos 92/100 M.N.	
Importe total de estimaciones		\$1,665,621.73	un millón seiscientos sesenta y cinco mil seiscientos veintin pesos 73/100 M.N.	

Inversión ejercida:


AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2025	\$1,665,621.73			\$1,665,621.73

El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.

El contratista OSBALDO MARIN MAYORGA y el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac. declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 149 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados para el estado y municipios de Zacatecas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada, al termino de la revision de la totalidad de los trabajos ejecutados.




ZACATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Dirección General de
**Infraestructura y
Obra Pública**

Leída la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:

Por la Instancia Ejecutora


M. en C. Luis Fernando Maldonado Moreno
Director General de Infraestructura y Obra Pública


Ing. Julian Muñoz
Jefe del Departamento de Ejecución


Ing. Eduardo Ortiz Menchaca
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras


Ing. Arq. José Antonio Hernández Martínez
Residente del Municipio


Por la Empresa


OSBALDO MARIN MAYORGA
Contratista o Representante legal


superintendente de la empresa

**JUNTOS
CONSTRUIMOS
EL CAMBIO**

Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatecas, Zac. C.P. 98040
492 92 3 94 21



ZACATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Dirección General de
**Infraestructura y
Obra Pública**

Por el Órgano Interno de Control

**JUNTOS
CONSTRUIMOS
EL CAMBIO**

● Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatecas, Zac. C.P. 98040
● 492 92 3 94 21