




PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ZACATECAS
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA

PROGRAMA: FONDO DE REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
(FREVUPE)

No. DE CONTRATO: PMZ-FREVUPE-01/2025

CONTRATISTA: CARLOS CASTILLO GOMEZ

R. F. C. CAGC581214GB1

En la colonia Luis Donaldo Colosio, del Municipio de Zacatecas del Estado de Zacatecas, siendo las 10:30 horas del día 27 de Marzo de 2025 estando reunidos en el lugar de los trabajos de la obra denominada:

PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO C. LA JOYA Y C. GENARO BORREGO ESTRADA, COL. LUIS DONALDO COLOSIO, ZACATECAS, ZAC.

los representantes municipales, con el objeto de verificar la terminación y el cumplimiento de las especificaciones técnicas y **la entrega formal de la obra** por parte del contratista, de conformidad con lo establecido en el Artículo 64,66 Y 68, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164,165,166 y 167 de su reglamento.

Figuras que intervienen en el acto:

Por parte del contratista:

Contratista o Representante legal:

C.CARLOS CASTILLO GOMEZ

Por parte del municipio:

Nombre

M. EN C. LUIS FERNANDO MALDONADO MORENO

Por parte de NORMATIVA (N/A):

Nombre


N/A

Por parte de beneficiarios

Por parte del Residente

Nombre

ING. OCTAVIO DEL RIO MORA



Los representantes estatales y municipales, **reciben satisfactoriamente** los trabajos realizados consistentes en:

Trazo y nivelación: 4,860.83 M2, Demolición de piso de concreto simple: 175.50 M2, Excavación en corte desperdiciado: 613.18 M3, Excavación en zanja terreno tipo "B" 5.34 M3, Excavación en zanja terreno tipo "C" 269.81 M3, Excavación en zanja terreno tipo "B" 158.06 M3, Relleno compactado con material producto de excavación: 101.43 M3, Suministro y colocación de tubo de 10" 169.00 ML, Cementación de mampostería: 29.11 M3, Muro de mampostería: 51.13 M3, Herrería estructural: 814.35 KG, Afine y compactación de la superficie: 450.17 M3, Guarnición de concreto simple: 681.29 ML, Escalones forjados sobre terreno natural: 10.00 ML, Banqueta de concreto simple: 721.74 ML, Suministro relleno compactado con material de banco: 1,975.80 M3, Descargas domiciliarias: 36.00 PZA, Toma domiciliaria: 47.00 PZA, Piso de concreto armado: 3,566.87 M2, Registro a base de tabique rojo: 3.00 PZA, Suministro y colocación de juego de tapa y brocal: 9.00 PZA, Reparación de toma domiciliaria: 12.00 PZA, Reparación de descarga sanitaria: 6.00 PZA, Registro de tabicón pesado: 33.00 PZA, Construcción de tope: 14.60 ML, Suministro y aplicación de pintura en franjas: 33.44 M2, Suministro y aplicación de pintura para señalamiento: 681.29 ML, Acarreo de material: 797.13 M3, Limpieza general de la obra: 4,360.00 M2, Letrero alusivo de obra: 1.00 PZA, Suministro y colocación de tubo de 48" 12.00 ML, Suministro y colocación de tubo de 3" 138.55 ML, Suministro y tendido de cama de arena: 23.12 M3, Acostillamiento de tubería a base de tepetate: 86.88 M3, Pozo de visita de 1.5 mts de altura: 3.00 PZA, Excavación en zanja en terreno tipo "C" 74.07 M3, Suministro y colocación de tubo de 3" 80.15 ML, Suministro y tendido de cama de arena de 10 cms. de espesor: 4.81 M3, Acostillado de tubería con arena: 38.78 M3 Y Pozo de visita de 1.50 mts., de altura..2.00

En la Colonia: LUIS DONALDO COLOSIO, MUNICIPIO DE ZACATECAS

Modalidad de contratación: licitación por invitación a cuando menos tres personas

Importe del contrato (I. V. A. incluido):

\$5,831,657.30

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS
Con letra: TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA
Y SIETE PESOS 30/100M.N

Fianza de Anticipo:

\$1,575,786.14

SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y
Con letra: CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS
PESOS 14/100 M.N.

Fianza de Cumplimiento:

\$583,165.73

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
Con letra: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 73/100
M.N.

Fianza de Vicios ocultos

\$583,165.73

SON: QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL
Con letra: CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 73/100
M.N.

No.3502-18483-6

Periodo de ejecución de la obra de acuerdo a contrato:

FECHA: INICIO: 21/04/2025 TERMINO: 18/08/2025

Periodo real de ejecución de la obra:

FECHA: INICIO: 21/04/2025 TERMINO: 30/01/2026

Número de Convenio Modificadorio:

PMZ-FREUPE-01/2025 Y PMZ-FREUPE-01/2025-M

Causa(s) de la modificación:

CONVENIO DE AMPLIACION DE PLAZO

Importe final autorizado:


\$5,831,657.30

Con letra:

SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y
UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS
30/100M.N

**JUNTOS
CONSTRUIMOS
EL CAMBIO**

Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatecas, Zac. C.P. 98040
492 92 3 94 21




De acuerdo con lo indicado en el contrato de referencia y sus documentos complementarios, el importe ejercido se realizó de la siguiente manera:

No. De estimación	Periodo de ejecución	Importe con I. V. A.	Importe con letra	Observaciones
Anticipo		\$1,575,786.14	SON: UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 14/100 M.N.	
Estimación 1	21/04/25 al 06/05/25	\$708,197.13	SON: SETECIENTOS OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 13/100 M.N.	
Estimación 2	07/05/25 al 31/05/25	\$708,093.64	SON: SETECIENTOS OCHO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N.	
Estimación 3	01/06/25 al 12/06/25	\$726,139.96	SON: SETECIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N.	
Estimación 4	10/06/25 al 04/07/25	\$643,114.49	SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTOCATORCE PESOS 49/100 M.N.	
Estimación 5	05/07/25 al 30/07/25	\$1,150,418.41	SON: UN MILLON CIENTO CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DIECIS Y OCHO PESOS 41/100 M. N.	
Estimación 6	31/07/25 al 19/09/25	\$920,287.03	SON: NOVECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 03/100 M.N.	
Estimación 7	12/09/25 al 30/11/25	\$396,369.83	SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N.	
EST. CONV. 1	01/12/25 al 15/12/25	\$341,587.89	TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 89/100 M.N.	
EST. CONV. 2 Y FIN.	16/12/25 al 30/12/25	\$237,448.92	DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N.	
Importe total de estimaciones		\$5,831,657.30	SON: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 30/100M.N	

Inversión ejercida:

AÑO FISCAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL
2025	\$5,831,657.30	\$5,831,657.30		



El contratista declara que los bienes ocupados son nuevos y de la calidad solicitada por el Ayuntamiento del municipio de Zacatecas, Zac.

Contratada a CARLOS CASTILLO GOMEZ y el Ayuntamiento del Municipio de Zacatecas, Zac. declaran, que se entregan los planos correspondientes a la construcción final así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y certificados de garantía de calidad y funcionamiento de bienes instalados, se hace constar de que el archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos fue entregado a la residencia de obra.

Una vez recorrido e inspeccionado el sitio de la obra, por los representantes municipales y contratista. Habiendo verificado de que la obra se encuentra terminada y funcionando, de acuerdo con la finalidad y destino de su ejecución según las especificaciones técnicas y del proyecto de inversión ejercido, está en condiciones de ser recibida.

Esta acta no exime al contratista de los defectos y vicios ocultos que puedan surgir en el transcurso de doce meses respecto de los trabajos efectuados de acuerdo al Artículo 66 de la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, obligándose a corregir las deficiencias detectadas sin costo alguno para la federación, estado o el municipio por concepto de defectos y vicios ocultos. para lo cual exhibirá la póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada.

Leída la presente por las partes y enteradas en su contenido alcance legal, la ratifican y firman las personas que en ella intervienen:


Por la Instancia Ejecutora

M. en C. Luis Fernando Maldonado Moreno
Director General de Infraestructura y Obra
Pública

Ing. Julian Nino Muñoz
Jefe del Departamento de Ejecucion

Ing. Eduardo Ortiz Menchaca
Jefe del Departamento de Supervisión de Obras

Ing. Octavio Del Río Mora
Supervisor de Obras



ZACATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Dirección General de
**Infraestructura y
Obra Pública**

Por la Empresa


Carlos Castillo Gómez

Contratista o Representante legal

superintendente de la empresa

Por el Órgano Interno de Control

**JUNTOS
CONSTRUIMOS
EL CAMBIO**

● Av. Héroes de Chapultepec #1110 Col. Lázaro Cárdenas,
Zacatecas, Zac. C.P. 98040
● 492 92 3 94 21