



ZAGATECAS
AYUNTAMIENTO 2024 - 2027

Municipio de Zacatecas, Zac.
H. Ayuntamiento 2024 -2027

Transparencia y Difusión de la Información Financiera derivada del Título Quinto de la LGCG

**D.4.3. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION 2025
(3°. TRIMESTRE)**

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

JUNTOS
CONSTRUIMOS
EL CAMBIO

Programas de Obra Pública Ejercicio Fiscal 2025

No.	Programa	Monto (\$)
1	Programa Municipal de Obra (PMO)	\$ 21,000,000.00
2	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	\$ 35,583,870.00
3	Programa Presupuestario U151 “Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera	\$ 5,252,620.49
4	Programa Presupuestal S268 “Programa de Apoyos a la Cultura”	\$ 0.00
5	Programa 2x1	\$ 0.00
6	Fideicomiso Público numero 2145 “Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía” (Remanentes Paneles Solares 2023)	\$ 118,152,126.06
Total		\$ 213,885,964.76

Programas de Obra Pública Ejercicio Fiscal 2025

Origen del Recurso

No.	Programa	Montos de Aportación (\$)			
		Federal	Estatad	Municipal	* Otros
1	Programa Municipal de Obra (PMO)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 21,000,000.00	\$ 1,276,972.84
2	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	\$ 35,583,870.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
3	Programa Presupuestario U151 "Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera	\$ 5,252,620.49	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
4	Programa Presupuestal S268 "Programa de Apoyos a la Cultura"	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
5	Programa 2x1	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
6	Fideicomiso Público numero 2145 "Fondo para la Transición Energética y el Aprovechamiento Sustentable de la Energía" (Remanentes Paneles Solares 2023) proviene del ejercicio 2024 (en proceso)	\$ 118,152,126.06	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

***Aportación Otros:**

Programa 2x1 la Aportación la realizo el Club Migrante Hacienda del Maguey

Proyectos de Inversión Por Programa de Obra Publica Ejercicio Fiscal 2025

No.	Programa	Monto (\$)
1	Programa Municipal de Obra (PMO)	\$ 23,000,000.00

No.	Proyecto	Ubicación	Monto (\$)	Metas	Avance		Observaciones
					Físico (%)	Financiero (%)	
1	Construcción de Barda Perimetral Jardín De Niños Salvador Díaz Mirón	Colonia Centro	\$ 114,428.43	1 Obra	100	100	Terminada
2	Remodelación de Cancha de Futbol 7, en Cancha Frente Popular, Colonia Frente Popular, Zacatecas, Zac.	Colonia Frente Popular	\$ 1,103,752.89	1 Obra	100	100	Terminada
3	Remodelación de Cancha de Futbol Rápido, Colonia Las Palmas, Zacatecas, Zac.	Colonia Las Palmas	\$ 671,173.51	1 Obra	100	100	Terminada
4	Remodelación de Cancha de Futbol, Jardines del Sol, Colonia Jardines del Sol	Colonia Jardines del Sol	\$ 2,321,713.62	1 Obra	100	100	Terminada
5	Rehabilitación de Cristal en Fachada de la Presidencia Municipal de Zacatecas, Zacatecas	Colonia Lázaro Cárdenas	\$ 1,183,131.26	1 Obra	100	100	Terminada
6	Mantenimiento Con Pintura En Varios Puentes De Zacatecas, Zac.	Capital de Zacatecas	\$ 1,500,000.00	1 obra	100	100	Terminada
7	Construcción de 300 Gavetas en Panteón "Jardines Del Recuerdo" Zacatecas, Zac.	La Escondida	\$ 2,031,628.57	300 Gavetas	30	30	En Proceso

Proyectos de Inversión Por Programa de Obra Publica Ejercicio Fiscal 2025

No.	Proyecto	Ubicación	Monto (\$)	Metas	Avance		Observaciones
					Físico (%)	Financiero (%)	
8	Rehabilitación De Edificio Municipal Parque Hundido, Colonia Buenos Aires, Zacatecas, Zac.	Colonia Buenos Aires	\$ 1,349,379.00	1 Obra	80	80	En Proceso
9	Rehabilitación Y Mantenimiento De Domos Y Techumbres En Mercados (Mercado Genaro Codina, Mercado Arroyo De La Plata, Mercado Roberto Del Real Carranza, Mercado Alma Obrera Y Casa De Cultura) Zacatecas, Zac.	Capital de Zacatecas	\$ 1,498,099.55	5 Obras	80	80	En Proceso
10	Elaboración De Proyecto Ejecutivo "Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (PTAR) Sureste CTM, Zacatecas, Zac.	Colonia CTM	\$ 667,000.00	1 Proyecto	100	100	Terminado

Proyectos de Inversión Por Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2025

No.	Programa	Monto (\$)
1	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)	\$ 35,583,870.00

No.	Proyecto	Ubicación	Monto (\$)	Metas	Avance		Observaciones
					Físico (%)	Financiero (%)	
1	Rehabilitación de Red de Agua Potable Calle Ciudad Madero Colonia Lázaro Cárdenas	Colonia Lázaro Cárdenas	\$ 1,030,708.27	1 Obra	20	30	En Proceso
2	Ampliación Red de Agua Potable en Calle Nueva Sociedad Colonia CTM	Colonia CTM	\$ 127,533.67	1 Obra	20	30	En Proceso
3	Rehabilitación del Sistema en Varias Calles Localidad Francisco I. Madero	Loc. Francisco I Madero	\$ 66,897.92	1 Obra	20	30	En Proceso
4	Ampliación Red de Drenaje En Calle Nueva Sociedad Colonia CTM	Colonia CTM	\$ 289,721.17	1 Obra	20	30	En Proceso
5	Rehabilitación de Red de Drenaje en Calle Ciudad Madero Colonia Lázaro Cárdenas	Colonia Lázaro Cárdenas	\$ 1,368,498.37	1 Obra	20	30	En Proceso
6	Ampliación Red de Drenaje Varias Calles El Jaralillo	Colonia el Jaralillo	\$ 3,988,087.60	1 Obra	20	30	En Proceso
7	Ampliación Red de Drenaje Calle Pánfilo Natera Colonia Hinojosa Petit	Colonia Hinojosa Petit	\$ 530,546.45	1 Obra	20	30	En Proceso
8	Ampliación Red de Drenaje Varias Calles Localidad de Picones	Localidad Picones	\$ 1,663,430.75	1 Obra	20	30	En Proceso

Proyectos de Inversión Por Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2025

No.	Proyecto	Ubicación	Monto (\$)	Metas	Avance		Observaciones
					Físico (%)	Financiero (%)	
9	Ampliación Red de Drenaje Calle Leobardo Reynoso, Colonia Hinojosa Petit	Colonia Lázaro Cárdenas	\$ 377,294.91	1 Obra	20	30	En Proceso
10	Rehabilitación Red de Drenaje, Calle José Guadalupe Cervantes Corona, Colonia Hinojosa Petit	Colonia CTM	\$ 917,387.22	1 Obra	20	30	En Proceso
11	Construcción de Guarniciones y Banquetas en Calle Mercedes Benz Colonia Mecánicos	Loc. Francisco I Madero	\$ 635,025.10	1 Obra	20	30	En Proceso
12	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico, Calle Cofradía Lomas De Bracho	Colonia CTM	\$ 1,219,165.14	1 Obra	20	30	En Proceso
13	Construcción de Pavimentación con Concreto Hidráulico Calle Tamarindo Colonia Huerta Vieja	Colonia Lázaro Cárdenas	\$ 351,870.20	1 Obra	20	30	En Proceso
14	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Uxmal Colonia González Ortega	Colonia el Jaralillo	\$ 746,310.64	1 Obra	20	30	En Proceso
15	Rehabilitación General en Escuela Primaria 20 de Noviembre Colonia Buenavista	Colonia Hinojosa Petit	\$ 296,995.54	1 Obra	20	30	En Proceso
16	Construcción de Barda Perimetral en Jardín de Niños Enriqueta Camarillo Colonia Colinas del Padre	Localidad Picones	\$ 246,168.40	1 Obra	20	30	En Proceso
17	Construcción de Domo en Escuela Telesecundaria Francisco González Bocanegra Colonia Lázaro Cárdenas	Colonia Lázaro Cárdenas	\$ 1,667,136.86	1 Obra	20	30	En Proceso
18	Suministro y Colocación de Planta Solar Fotovoltaica (Paneles Solares Aislados), Comunidad de Nueva Australia 4 Viviendas, Zacatecas, Zac.	Loc. Nueva Australia	\$ 504,261.84	4 Viviendas	20	30	En Proceso

Proyectos de Inversión Por Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2025

Estas Obras serán ejecutadas por el Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas bajo el Convenio de Colaboración y Coordinación N°: INZACE-PLENMPAL-15-2025 con fecha de termino al 31 de Diciembre del 2025

No.	Nombre del Obra	Estructura Financiera					
		Estatal		Municipal		Total de la Obra	
1.1	Construcción de Domo en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios, CBTIS No. 23, Ubicado en Zacatecas, Zacatecas C.C.T.32DCT0085X.	\$	992,956.85	\$	992,956.85	\$	1,985,913.70
1.2	Rehabilitación de Impermeabilización de los Edificios "A", "B" y "C", en Jardín de Niños "Adolfo López Mateos", con C.C.T. 32DJN0011E	\$	303,264.50	\$	303,264.50	\$	606,529.00
1.3	Rehabilitación De Edificio "E", Rehabilitación de Impermeabilización en Edificio "F", Rehabilitación De Plazas Y Construcción de Muro Perimetral En Jardín de Niños "Donato Guerra", con C.C.T. 32djn0188s	\$	368,553.00	\$	368,553.00	\$	737,106.00
1.4	Construcción de Domo en la Cancha de Futbol Rápido en el Centro Educativo Integrado "Roberto Cabral del Hoyo", con C.C.T. 32EPR0160B	\$	641,732.00	\$	641,732.00	\$	1,283,464.00
		\$	2,306,506.35	\$	2,306,506.35	\$	4,613,012.70

Proyectos de Inversión Por Programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) 2025

Estas Obras serán ejecutadas por la Secretaría del Agua y Medio Ambiente bajo el Convenio de Concertación y Acciones y Aportación de Recursos celebrado entre Gobierno del Estado y el Municipio, con fecha de termino al 31 de Diciembre del 2025

No.	Nombre del Obra	Estructura Financiera							
		Monto Total		Federal 40%		Estatad 30%		Municipal 30%	
2.1	Perforación (Relocalización) de Pozo a 300 Metros de Profundidad, Diámetro de Perforación de 12" Ø, Ampliación 14" Ø y Ademe con Tubería de Acero de 8" Ø.	\$	3,480,753.03	\$	1,392,301.21	\$	1,044,225.91	\$	1,044,225.91
		\$	3,480,753.03	\$	1,392,301.21	\$	1,044,225.91	\$	1,044,225.91

Proyectos de Inversión Por Programa Presupuestario U151 “Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera 2025

No.	Programa	Monto (\$)
1	Programa Presupuestario U151 “Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera	\$ 35,583,870.00

No.	Proyecto	Ubicación	Monto (\$)	Metas	Avance		Observaciones
					Físico (%)	Financiero (%)	
1	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle La Joya-C. Genaro Borrego Estrada, Colonia Luis Donaldo Colosio, Zacatecas, Zac.	Colonia Luis Donaldo Colosio	\$ 5,307,187.5	1 Obra	70	80	En Proceso
2	Pavimentación Con Concreto Asfaltico De Calle Guillermo Marconi, Colonia Mecánicos, Zacatecas, Zac.	Colonia Mecánicos	\$ 1,483,515.00	1 Obra	20	30	En Proceso
3	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE CALLE JUAN DE TOLOSA, FRACCIONAMIENTO CONQUISTADORES, ZACATECAS, ZAC.	Fracc. Conquistadores	\$ 1,955,542.50	1 Obra	20	30	En Proceso
4							
5							